

## 会议纪要

编号: ZHJL-004

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 王锋

会议地点	监理部	会议时间	2016-11-30 上午 9:30
会议主持人	王锋		
会议主题:	监理周例会		
上次会议问题落实情况:	无		
本次会议内容:	<p>总包</p> <p>1、管理区施工人员本周内进场 2、茶林清表后枯木处理, 强烈要求不可直接燃烧 3、光伏区开始进行放点 4、已收到临用电供电方案 5、光伏区桩基原定螺旋桩要求变更 6、综合楼基础处理方案今天递交 7、临用电所需土地树木砍伐问题需甲方协调</p> <p>监理</p> <p>1、光伏区道路定点落实 (光伏区道路定点已完成) 2、综合楼施工 (综合楼施工今天已施行) 3、要求递交资料还未全部递交 (开工报告、划分表)</p> <p>业主</p> <p>1、要求监理公司明确合同内容, 利用工程前期不忙的有利时机, 将现场的安全、质量工作所需资料尽快做好, 及质量中心要求整改的文件进一步落实, 形成闭环, 2日内上报。 2、需总包方确定现场会议室的位置及形式, 不能总在办公室开会, 3、对光伏区和管理区的工作分头推进, 有问题及时反馈。 4、临永电的落实, 需总包方全力推进。 5、工作方面要求发包方、监理方、总包方成为闭环, 一些定期上报的工作形成定期工作的形式, 提前上报, 如东旭公司要求的每月安全、质量评价表等。 6、近期对资料的前期工作进行检查, 监理及总包方做好准备工作。 7、要求总包单位跟均最新进度计划提交材料进场计划, 监理负责督促。</p>		



- 8、要求监理方编制周报、月报，内容需涵盖安全、质量、进度等方面。  
9、要求今日务必提交基础处理详细方案，监理部进行审查，给出意见

主送单位	正泰国际工程有限公司
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



2016-11-30



会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号： 001