

会议纪要

编号: ZHJL-005

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 王锋

会议地点	监理部	会议时间	2016-12-7 下午 1:30
会议主持人	王锋		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 总包 1、管理区综合楼回填、压实将于本周内完成 2、光伏区材料进场将在本周内完成 监理 1、光伏区具备施工条件, 加快放点, 材料及机械进场。 2、综合楼回填材料机械进场具体时间 (材料将于今天下午进场) 3、完善施工月报、周报, 月报必须包含当月进度, 当月安全工作。 4、与当地部门确定资料表格形式 (将于明天完成) 5、要求进入施工现场必须戴安全帽 业主 1、光伏区试桩方案, 人员、机械及材料进场计划今天必须提交。 2、综合楼、电控楼加快施工进度, 今天必须提交人员、机械及材料进场计划。 3、施工日报工作量细化, 包含明日施工计划, 及时上报。 4、加强现场管控, 加强对各分包单位的管理。 5、工程安全检查表于 12 月 10 日提交, 并完成整改。(12 月 8 日检查)、 6、项目隐蔽工程必须上报监理验收, 合格后方可继续施工。 7、施工单位完善现场临建搭设。(会议室、办公室等)。			



主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-12-7

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 005.

[illegible]