

# 会议纪要

编号: ZHJL-007

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 王峰

|            |   |      |                       |
|------------|---|------|-----------------------|
| 会议地点       | 监理部   | 会议时间 | 2016-12-23<br>上午 9:30 |
| 会议主持人      | 王峰  |      |                       |
| 会议主题:      | 监理周例会   |      |                       |
| 上次会议问题未落实: | 无。  |      |                       |
| 本次会议内容:    | <p>监理</p> <p>1、抓紧临时用电施工, 确定临时用电施工时间。(下周开始施工)</p> <p>2、柔性支架单位进场施工, 柔性支架区域清表施工时间。(明日开始 2 台推土机施工)</p> <p>3、柔性支架施工计划明日前上报业主、监理。</p> <p>4、光伏区灌注桩孔深度必须达到 1500mm 以上。</p> <p>5、综合楼承载力试验本周六完成。</p>                     |      |                       |
| 总包         | <p>1、临电工程将于周一洽谈, 下周开始施工。</p> <p>2、综合楼基础下周完成。</p> <p>3、柔性支架方与总包方协商在设计需求下, 做好区域调整。</p> <p>4、灌注桩保证施工质量, 严格要求施工人员按图施工。</p> <p>5、灌注桩打孔增加打桩机, 今天下午增加 3 台, 保证施工进度。</p>   |      |                       |
| 业主         | <p>1、预埋件、电控楼与设计院沟通, 出据设计变更。(两天内完成)</p> <p>2、保证工程安全, 总包加强对分包单位安全教育, 对施工人员进行安全教育考试。</p> <p>3、加强现场安全管控, 安全标识明确, 施工现场禁止吸烟, 进入施工场地佩带安全帽。</p> <p>4、加快推进现场施工进度, 7、8、9、10、11#方阵年前完成支架安装。</p> <p>5、督促支架材料进场, 按期到场。</p> |      |                       |

安全问题

- 1、临建必须做好接地。
- 2、进入施工现场必须佩带安全帽。
- 3、总包加强对施工人员安全教育，做好安全教育培训。

|      |                |                              |
|------|----------------|------------------------------|
| 主送单位 | 正泰国际工程有限公司     | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>2016-12-23 |
| 抄送单位 | 仙居量子新能源科技有限公司  |                              |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |                              |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MW<sub>p</sub> 农光互补光伏电站

編號：007

| 姓名  | 单位   | 电话          |
|-----|------|-------------|
| 孙海彬 | 仙居量子 | 15930748272 |
| 高延喜 | 仙居量子 | 13834014538 |
| 郭伟东 | 飞泰国际 |             |
| 刘立强 | 重庆大伟 |             |
| 刘丙磊 | 飞泰国际 |             |
| 陈丰江 | 国利模核 | 18868799888 |
| 金海海 | 万泰国际 | 13605106306 |
| 李文喜 | 正泰工程 | 15834000322 |
| 孙文  | 国利模核 | 18668092879 |
| 王东洋 | 正泰   | 15936375970 |
| 王峰  | 正衡监理 |             |