

会议纪要

编号: ZHJL-009

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 王锋

会议地点	监理部	会议时间	2017-1-2 上午 9:30
会议主持人	王锋		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实: 无			
本次会议内容: 监理 1、配电楼图纸递交。 2、电控楼接地网扁铁焊接处搭接长度不够。 3、管理区施工方案脚手架技术交底。 4、第二批预埋件到场时间。(1月4日到场) 5、光伏区支架进场时间。(1月6日到场) 6、光伏区对灌注桩桩基进行试桩实验(拉拔实验)。 7、光伏区灌注桩桩基混凝土浇筑避免二次浇筑。 总包 1、临用电开始施工, 施工人员进场, 控制在1月20日前送电。 2、电控楼基础开始施工, 综合楼基础施工已完成, 光伏区放点4000个, 钻孔3000个, 灌注桩桩基混凝土浇筑2000根, 7#方阵清表已施工完成。 3、柔性支架2#区域场平施工, 涉及到63亩地清表施工。 4、本周安排临用电施工材料进场, 综合楼脚手架完成, 电控楼基础施工完成。灌注桩施工茶林区域放点完成, 钻孔4000个, 灌注桩桩基浇筑4000个根, 预埋件进场3000件。6#方阵清表施工完成。安全门卫室施工完成。 业主 1、电控楼、综合楼施工, 要在年前完成封顶工作。 2、临用电进场施工跟进, 每天的施工情况在施工日志上体现。 3、电控楼、综合楼施工的脚手架安全, 要有验收合格标示。 4、光伏区要注意部分漏打、有问题留下处理没有浇筑的桩基要统计, 在图纸上做好标示。 5、合作方解决63亩土地纠纷问题后, 6、7#方阵开始场平、清表施工。5#方阵的清表施工。 6、材料方面催促支架进场。			

7、联系试桩（拉拔）实验进行，监理在场见证。

安全问题

- 1、进入施工现场必须佩带安全帽。
- 2、总包加强对施工人员安全教育，做好安全教育培训。
- 3、施工现场配电箱做好巡检记录。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-1-2

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到

编号: 009

姓名	单位	电话
王鹏 王鹏 信义	信义量子新源 信义量子 正泰国际	15936748272 13854814588
王锋 衣红武 李文东	正衡监理 正衡监理 正泰国际	

理有限
20MW
法顶