

会议纪要

编号: ZHJL-010

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 王锋

会议地点	监理部	会议时间	2017-1-5 上午 9:30
会议主持人	王锋		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实: 无			
本次会议内容: 监理 1、电控楼接地网扁铁焊接处搭接长度不够。 2、管理区脚手架施工方案及技术交底。 3、第二批预埋件到场时间。(已发货, 由于天气原因未能到场) 4、光伏区支架进场时间。(已发货, 由于天气原因未能到场) 5、光伏区对灌注桩桩基进行试桩实验(拉拔实验)。 6、光伏区灌注桩桩基混凝土浇筑避免二次浇筑。 总包 1、为保证 3 月 30 日并网桩基容量, 光伏区固定支架与柔性支架之间进行优化协调。若 63 亩征地解决, 柔性支架原装机容量不变, 可以进行扩充。若 63 亩征地未解决, 柔性支架区域与固定支架区域之间的优化要保证固定支架装机容量。 2、11#区域制定相应方案, 确定是否增加费用。 3、光伏区坡度较大区域是否采用其他施工方案进行桩基施工。 4、光伏区清表结束区域, 要合理利用作业面。 业主 1、光伏区组件安装施工有影响的组件, 施工单位要统计做好确切数字。 2、在施工当中遇到不便影响因素问题提前上报。 安全问题 1、进入施工现场必须佩带安全帽。 2、总包加强对施工人员安全教育, 做好安全教育培训。 3、施工现场配电箱做好巡检记录。			

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-1-5

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到

项目名称：仙居上张四乔湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 0/0

[illegible]

三
有限公司
20MW农业
站项目
目部