

会议纪要

编号: ZHJL-011

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发:

薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-1-9 上午 9:30
会议主持人	薛文泉		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实: 1、光伏区灌注桩桩基进行的试桩实验(拉拔实验)未实施。			
本次会议内容: 监理 1、光伏区灌注桩桩基浇筑振捣时必须密实。 2、光伏区支架安装要严格按照图纸施工。 3、总包单位必须严格把控质量关。 4、所有工序必须按照规范要求工序报验。 5、工序报验, 施工单位及时报验我单位, 随时前往验收。 总包 1、临电施工在 1 月 13 日竣工, 于 1 月 15 日到 18 日送电。 2、电控楼基础浇筑完成、综合楼一层模板完成。 3、6#方阵清表施工完成 30%。 4、安全门卫室施工完成, 本周安排值班人员。 5、5#、6#方阵清表施工完成。(本周内完成) 6、箱变基础垫层浇筑完成 8#、9#、10#方阵(本周内完成) 业主 1、监理在现场控制好安全质量问题, 解决好现场出现的问题。一定做到零伤亡。 2、落实材料问题, 35kv 开关柜、保护柜、通讯柜、电气设备。 3、材料到场数量要做好统计, 要体现在每日施工日志。 4、做好电站命名手续问题, 不能影响并网时间。 安全问题 1、进入施工现场必须佩戴安全帽, 正确佩戴安全帽。 2、电控楼现场配电箱防雨措施不到位, 必须整改。 3、施工现场配电箱做好巡检记录。 4、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。			

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-1-9

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后，下发各参建单位。



会议签到

项目名称：仙居上张四乔湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 011

[illegible]

3M W农业项目