

会议纪要

编号: ZHJL-012

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-1-16 上午 9:30			
会议主持人	薛文泉					
会议主题:						
监理周例会						
上次会议问题未落实:						
本次会议内容:						
监理						
1、综合楼梁柱节点部位箍筋必须设置到位。						
2、综合楼, 电控楼一层顶板外围必须设置好安全防护网, 再进行混凝土浇筑。						
3、提高光伏区支架安装进度。						
4、总包单位必须对每道工序进行自检自查。						
5、工序的资料报验必须抓紧上报。						
6、支架安装施工人员存在不戴安全帽现象, 必须整改。						
7、总包单位必须在人员撤场前上报停工申请表。						
8、上报停工申请表的同时提交春节留守人员姓名、电话等信息, 并确保通讯畅通。						
总包						
上周落实情况:						
1、临电工程施工已竣工。						
2、管理区综合楼一层钢筋模板施工完成。电控楼一层钢筋模板完成 70%。						
3、光伏区固定支架灌注桩施工: 桩基浇筑累计完成 3400 个, 目前已停止施工。						
4、支架安装完成 0.5MWp。						
5、支架到场的卸货完成。						
本周计划:						
1、临电送电完成。						
2、管理区综合楼一层浇筑完成, 电控楼主体封顶						
3、支架安装完成 2MWp。						
4、箱变基础完成 3 个。						
业主						
1、光伏区支架安装施工人员的撤场时间, (1月 19 日) 管理区施工人员撤场时间。(按电控楼封顶时间)						
2、月度质量、安全评价表的提交。						
3、总包单位做出倒排计划。						
4、年后进场。(支架施工人员提前进场)						

安全问题

- 1、进入施工现场必须佩带安全帽，正确佩戴安全帽。
- 2、电控楼现场配电箱防雨措施不到位，必须整改。
- 3、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 4、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司	常州正衡电力工程监理有限公司 2016-1-16
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MW_p 农光互补光伏电站

编号：012