

会议纪要

编号: ZHJL-013

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-2-20 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实:			
本次会议内容: 监理 1、电控楼节点部位缺少箍筋。 2、钢筋搭接处焊接质量差 3、构造柱固定不牢固。 4、变压器到开关站电源线未使用电缆线, 必须更换。 5、管理区回填必须按照规范要求分层夯实。 6、总包单位一周内必须补齐所欠缺的资料。 7、11#区域箱变基础未按蓝图施工。(经济处罚 500 元人民币) 8、支架安装总、分包质检员、技术员要现场督促施工, 尽量避免返工。 9、各工序的报验程序必须按照规范要求, 若我监理单位不确认进行下一道工序, 后果自负。 10、钻孔后, 施工班组必须对尺寸进行复核, 避免以后返工。 进度: 总包牵头, 明确各进度节点、协调材料设备的到货时间, 确保不因材料问题而影响进度计划。 总包 上周落实情况: 1、临电已完成送电。 2、配电楼主体封顶。 3、固定支架灌注桩施工: 10#、11#区域放点 500 个, 钻孔 368 个。 4、三组箱变基础浇筑完成。 5、支架安装累计 203 组。 6、光伏专用电缆到货 40000 米。 7、管理区砌块已到场。 本周计划: 1、配电楼一层设备基础完成。 2、2 月 25 号综合楼完成封顶。			

- 3、综合楼、电控楼回填完成。
- 4、固定支架灌注桩施工：放点 4600 个，钻孔 4600 个，桩基浇筑 4300 根。
- 5、支架完成 3MWp，确保质量。
- 6、支架安装施工，材料螺丝不全，拉杆错误。
- 7、下周所有材料进场，包括设备，组件，

业主

- 1、现场施工要以三个方面（进度、质量、安全）进行，质量方面工序报验一定要及时报验。
- 2、管理区进度计划必须抓紧赶工期。
- 3、保证施工安全，施工质量。支架安装前期安装按照预装进行，现在进行精装。
- 4、柔性支架尽快出施工图纸。
- 5、外线施工紧迫，制约并网时间。
- 6、签订责任书、二级进度计划，进度延迟三天计划管理及总监拿出管理措施，延迟四天，商务支持拿出管理建议（含对总监，计划经理，项目经理的处罚），延迟五天，中心出具处罚决定。从即日起执行。
- 7、总包方与电网的并网手续开始办理。（电站命名、调度协议相关手续进行办理）

安全问题

- 1、进入施工现场必须佩带安全帽，正确佩戴安全帽。
- 2、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-2-20

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 0/3

有限公司
20MW
电站
项目