


会议纪要

编号: ZHJL-014

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发:



会议地点	监理部	会议时间	2017-2-27 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实情况及下周工作安排			
本次会议内容: 监理 1、汇流箱、组件已经到货总包要做好开箱检查工作。 2、电控楼墙体砌筑拉结筋要通长设置, 顶层斜砖要留置 15 天再砌。 3、综合楼二层浇筑安全员必须到场履行职责。 4、光伏场区接地问题, 图纸设计为 60*6 的镀锌扁铁现由于施工难度问题、将引上部分该成 40*5 的 5、光伏支架总、分包要自检自测, 在符合规范要求的前提下上报项目监理部验收。 6、桩基施工存在个别桩不振捣现象, 希望桩基施工单位认真检查确保工程质量。 7、支架安装要合理安排施工人员, 目前浪费人工情况比较严重。 8、关于工序报验问题, 我项目监理部已经多次提出到目前桩基施工仍未按照规范要求进行报验。(管理区工序报验做的比较好) 进度: 总包牵头, 明确各进度节点、协调材料设备的到货时间, 确保不因材料问题而影响进度计划。 总包 上周落实情况: 1、配电楼一层电缆沟、墙体完成 20%。 2、固定支架灌注桩施工: 累计放点 4600 个, 累计钻孔 4500 个, 桩基浇筑 4000 根。 3、综合楼、配电楼回填完成 90%。 4、支架安装 295 组、校正 149 组。 5、三组箱变模板安装完成。 本周计划: 1、配电楼一层、二层设备基础完成。砌墙完成 80%。 2、综合楼二层浇筑完成, 基础回填完成。 3、三台箱变基础浇筑完成。 4、桩基施工完成浇筑 4500 根。			

- 5、支架调整完成 2.5MWp，接地开始施工。
- 6、组件安装完成 30 组。
- 7、逆变、箱变、通讯柜、光纤通讯电缆、低压电缆、组件到货。
- 8、配电楼屋面做好防水措施，开关站确保不能漏水。
- 9、土建单位要做好沉降观测点工作，
- 10、桩基要在本周内结束，场内现场保留三台机械。
- 11、请业主回复道路变更回复单。柔性支架区域的。
- 12、1#、5#清表挖机上不去无法施工。

业主

- 1、光伏区内迁坟问题要在 4 月 5 日前解决。
- 2、施工单位要做好现场防火措施，做好班前教育。
- 3、管理区、柔性支架区域施工人员高处作业必须要佩戴安全带。
- 4、光伏区安装组件，支架要验收合格后后方可进行组件安装。
- 5、组件运输安装技术交底要到每个施工人员、确保无野蛮施工现象。
- 6、监理部主要职责是安全、质量，总包方必须做好工序报验工作。

安全问题

- 1、进入施工现场必须正确佩带安全帽，
- 2、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-2-27

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

张四香
光伏
监理项

会议签到

项目名称: 仙居上张四乔湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 014

姓名	单位	电话
张心如	仙居县	1596010872
王东平	WJH	1375014587
李冬东	正泰国际	1883490616
秦涛	正泰	1583400322
王东洋	周利	1522911397
董江	璟	15930375970
刘红	王曼	18095220712
王红武	重庆大伟	15095813333
	江苏润达	13605106306
	常州正衡	
	常州五衡	

项目