

# 会议纪要

编号: ZHJL-015

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

|           |     |      |                      |
|-----------|-----|------|----------------------|
| 会议地点      | 监理部 | 会议时间 | 2017-3-9<br>上午 10:00 |
| 会议主持人     | 薛文泉 |      |                      |
| 会议主题：<br> |     |      |                      |

## 总包

### 上周落实情况:

- 1、配电楼一层砌墙完成 80%，SVG 基础浇筑完成。
- 2、综合楼二层浇筑完成，基础回填完成，墙体完成 70%。
- 3、三组箱变浇筑完成。
- 4、桩基浇筑完成 4700 根。
- 5、支架调整完成 2MWp，组之间接地电缆沟开挖完成 60%。
- 6、组件安装 80 组（未调整）。
- 7、箱变、SVG 连接变就位完成。

### 本周计划:

- 1、电控楼二层砌墙完成 80%，一、二层楼顶粉刷完成。综合楼一层粉刷完成。
- 2、灌注桩施工消缺完成。
- 3、支架安装 570 组，校正 500 组，组件安装 350 组。
- 4、光伏区接地施工完成 80%。
- 5、逆变器、汇流箱、安装完成 80%。

### 柔性支架:

- 1、征地问题。（3 月 20 日前解决）
- 2、道路变更回复。

### 业主

- 1、从施工进度看，光伏区进度较好，管理区进度慢，影响后续施工，在雨天做好工作安排，不能影响后续工作。
- 2、在施工区域不可吸烟以免发生火灾。
- 3、隐蔽工程必须报监理单位验收，验收合格再进行下一道工序。
- 4、在天气状况良好的时候多进材料，准备好雨天施工所需材料。
- 5、柔性支架图纸提供。

### 安全问题

- 1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，
- 2、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

|      |                |
|------|----------------|
| 主送单位 | 正泰国际工程有限公司     |
| 抄送单位 | 仙居量子新能源科技有限公司  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



## 会议签到

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 015

| 姓名  | 单位      | 电话           |
|-----|---------|--------------|
| 张少华 | 仙居量子新校区 | 15950708272  |
| 张少峰 | 仙居量子    | 13854314538  |
| 舒和平 | 正泰国际    | 18830906216  |
| 李小康 | 宁夏玉建    | 159095116233 |
| 刘 强 | 重庆大禹    | 15095813333  |
| 李 策 | 正泰国际    | 1583400322   |
| 王东洋 | 正泰      | 15936375970  |
| 赵文海 | 江苏亿源    | 15295354067  |
| 蔡 涛 | 国利英核    | 15229119397  |
| 张 峰 | 仙居量子    | 18754314538  |
| 薛子豪 | 常州正衡    | 15512910291  |
| 赵红武 | 常州正衡    | 18079074577  |

