

会议纪要

编号: ZHJL-016

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-3-13 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况及下周工作安排:			
本次会议内容 监理 1、光伏区支架、组件必须提高安装质量及进度。关于施工质量我单位已经下发通知单必须认真落实整改 2、电控楼室内施工必须在本周内移交, 确保不影响是个进度。 3、管理区雨天道路影响施工, 自行铺垫处理, 做好道路两侧排水沟保证路面不要积水。 4、现场检测问题: 桩基、组件、变压器油的检测, 我单位已下发联系单, 必须尽快落实。 5、光伏区组件安装, 组件开箱过多。雨天淋雨防止接线头进水, 要做到开箱多少安装多少, 组件到光伏区内必须用托盘平放、关于此事我单位已经多次提出仍未执行。 6、雨天要组织人员进行工作安排, 确保进度方面不能滞后。 7、光伏区组件安装不能因拉杆耽误施工进度, 可以先装再调。 总包 1、管理区要进设备需电控楼二层砌墙完成, 一、二层楼顶粉刷完成。综合楼一层主控室粉刷完成。 2、光伏区雨天做好材料保管。两天内把已开箱组件安装完。 3、光伏区支架安装做好施工安排。 4、设备安装拿出方案。 业主 1、雨天施工保证好安全。 2、雨天材料保管, 做好保护措施。 3、施工进度, 光伏区雨天施工拿出措施, 安排好施工工序。 安全问题 1、进入施工现场必须正确佩带安全帽, 2、施工现场配电箱做好巡检记录。 3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。 4、雨天施工注意安全。			



主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-3-13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

016

电话

[Handwritten signature]

仙居書

15930748272

宣庆峰

仙居集

12/9/00

王泰同子

李長庚

王泰国际

卷一

第五卷

157095/6233

2-10-1

18095222/12

蘇紹民

12. 13. 14.

附子

常州正德

趙弘毅

常州正衡

