

会议纪要

编号: ZHJL-017

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-3-20 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题:			
监理周例会			
上次会议问题未落实情况 & 下周工作安排:			
1、总包单位至今未提供设备安装方案。 2、管理区雨天道路影响施工, 自行铺垫处理, 做好道路两侧排水沟保证路面不要积水。			
本次会议内容			
监理			
1、我监理单位提供的现场检测问题未落实整改。 2、工序报验管理区施工班组能及时报验, 其他班组未能及时报验。 3、现场支架拉杆套丝进度慢, 要督促提高进度不能影响后面工序。 4、关于围栏未按图施工, 我单位已下发通知单, 请组织整改。 5、管理区门窗请提供生产厂家合格证。 6、组件已安装。请于厂家联系提供资质, 抓紧协调检测问题。 7、上山道路外侧设置警示标志。✓ 8、所用电缆、接地扁铁提供出厂合格证。 9、现场施工人员又出现部分为佩戴安全帽施工, 要督促整改。✓ 10、运输车辆雨天道路泥泞, 尽量不要上山运输。 11、场内道路在本周内进行铺垫硬化。 12、电控二楼基础设备支架做好防锈保护措施。✓ 13、设备目前在准备接线阶段, 所有接线方式必须按照规范实施。			
总包			
1、电控楼部分设备已就位。 2、光伏区接地电缆沟已开始开挖。 3、为不影响进度, 各班组克服雨天施工困难, 提高施工进度。 4、雨天施工困难, 要做好施工人员思想工作, 做好接地电缆敷设。 5、管理区周围道路硬化、做排水沟, 要求土建施工单位自行处理。 6、施工要在 4 月 10 日完成, 不能给后期调试、并网有影响。 7、柔性支架还未进行施工, 你单位需要协调相关问题, 确保 4 月 30 日 2MW, 不能按时完成将进行处罚。			



业主

- 1、施工进度滞后 38%，总工程进度滞后 30%。
- 2、目前制约进度因素，主要是道路泥泞问题。请按合同要求做泥结石道路。
- 3、雨天用电安全问题，防止触电发生。
- 4、防雷接地报告及手续要求总包做好提交。
- 5、建设工程规划许可证等相关资料总包抓紧办理。
- 6、箱变回填尽快进行回填，目前基坑有大量积水。
- 7、管理区、光伏区必须增加管理人员，接地抓紧施工。

安全问题

- 1、进入施工现场必须正确佩带安全帽，
- 2、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-3-20

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 017

[illegible]