

会议纪要

编号: ZHJL-019

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-4-3 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实情况下周工作安排:			
本次会议内容			
监理 1、高压电缆敷设中放电缆施工不规范。 2、光伏区围栏要在并网发电前做完已完成区域, 做好安全标示。 3、隐蔽工程工序必须通知我监理单位旁站验收。 4、工序一定要报验。 5、在站内调试前光伏区组件仰角角度必须全部校正为 24 度。 6、总包安全员督促好现场施工人员安全帽的佩戴, 做好新进施工人员安全技术交底。 7、光伏区组与组之间的接地焊接搭接长度不够, 焊接完做好防锈保护措施。 8、电缆沟接地扁铁焊接处做好防腐保护处理。 9、光伏区施工人员未佩戴安全帽, 请总包安全员督促好。 总包 1、光伏区支架安装 85%, 组件安装 80%。 2、光伏区接地扁铁已敷设, 外围环网接地赶紧敷设。 3、通讯电缆和高压电缆敷设尽快实施, 放完电缆进行回填。 4、管理区围栏、室外电缆沟、SVG、综合楼电控楼外墙、中控室施工赶紧结束施工。 5、光伏区散件、零件、材料统一清理指定区域, 不能给后续施工带来影响。 6、光伏区支架缺少材料统计出来联系厂家发货。 业主 1、安全帽一人施工人员未佩戴经济处罚 200 元, 负责人 500 元。 2、开关站外墙抹灰、粉刷外墙高处作业脚手架踏板必须固定好, 必须佩戴好安全带。 3、敷设电缆时候施工人员一定要注意安全。 4、现场穿线、走线 4 平方线进汇流箱、逆变器技术要求使用金属软管。			

5、伐树问题沟通砍伐 5#、6#区域。

6、以 4 月 30 日具备并网条件，所有工序要在 4 月 10 日结束，4 月 10 日就要进行调试阶段，要抓紧好进度。

安全问题

1、进入施工现场必须正确佩带安全帽。

2、高处作业配戴好安全带。

3、施工现场配电箱做好巡检记录。

4、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2016-4-3

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



