

## 会议纪要

编号: ZHJL-020

工程名称: 仙居上张四番湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-4-10 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题:	监理周例会		
上次会议问题未落实情况及下周工作安排 :			
本次会议内容			
监理	<p>1、目前处于雷雨季，管理区、光伏区抓紧做好防雷接地措施。 2、配电楼二次接线抓紧完成。 3、光伏区 11#方阵接地、组件接线抓紧完成施工。 4、工序一定要报验。 5、在站内调试前光伏区组件仰角角度必须全部校正为 24 度。 6、总包安全员督促好现场施工人员安全帽的佩戴，做好新进施工人员安全技术交底。</p>		
总包	<p>1、光伏区支架安装 98%，组件安装 98%。 2、光伏区接地扁铁已敷设完成，外围环网接地敷设已完成。 3、配电楼一次、二次电缆敷设完成。 4、光伏区 8#、9#组串至逆变器接线完成，逆变器至汇流箱防线完成。 5、光伏区散件、零件、材料统一清理指定区域，不能给后续施工带来影响。 6、光伏区支架缺少材料统计出来联系厂家发货。 7、办理手续需要业主单位、监理单位协调进行。</p>		
业主	<p>1、总包单位的进度周报及时交接。 2、管理区所有安装装修工作要在 4 月 17 日完成。 3、下周一进入调试阶段。 4、高压电缆终端要在天气状况良好的条件下进行。 5、箱变至汇流箱至逆变器的接线。</p>		



- 6、在外线还未实施完成期间增加排布容量。  
7、开关站装修、围栏及地面硬化抓紧完成。  
8、隐蔽工程做好检验验收。  
9、做好安全质量检查记录。  
10、资料按照国家电网所需提前准备。  
11、并网手续办理，现在项目立案批准没有，只有备案。建设工程规划许可证与办理并网手续没有关系。

#### 安全问题

- 1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。  
2、施工现场配电箱做好巡检记录。  
3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。



主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-4-10

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

### 会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号：020

姓名	单位	电话
张建明		
朱海波	仙居黄子	
李明海	石浦国际	
徐永章	正衡监理	
施红武	正衡监理	

