

会议纪要

编号: ZHJL-021

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-4-17 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题:			
监理周例会			
上次会议问题未落实情况及下周工作安排:			
本次会议内容			
监理			
1、现场施工人员安全帽, 总包安全员监督好施工人员佩戴安全帽问题。 2、请总包单位安排好后天省质监站领导的准备工作。 3、关于柔性支架至今还未进行进场施工问题, 请总包单位督促其进行进场施工。 4、综合楼室内施工和配电楼二层接线提高进度, 要保证不延迟进度计划节点。 5、光伏区逆变器至汇流箱接线抓紧施工进度。 6、配电楼设备现处于已通电测试阶段, 部分设备柜子未关, 非常容易造成施工人员触电危险, 要求总包单位做好安全警示牌。 7、隐蔽工程做好检验验收, 自检自查后报我监理单位检查验收。 8、总包单位报验资料及时报我监理单位进行审核。 9、光伏区支架安装已完成, 我单位现场巡检中发现剩余材料乱堆乱放, 请总包单位督促好支架安装分包单位进行现场材料统一堆放, 存放在制定区域。 10、目前光伏区工序接近收尾, 现场的环境卫生必须保持清洁。			
总包			
1、配电楼二层接线 5 天内完成。 2、配电楼二层防静电地板在 5 天内铺设完成。 3、光伏区箱变电缆头制作在 3 天内完成。 4、在月底前完成所有工序、调试具备物理并网条件。			
业主			
1、工程款滞后是因为柔性支架影响, 现已申请批复。 2、安排好省质检站领导的行程住宿安排。 3、柔性支架进场问题, 已沟通好先进场有问题再找相关人员进行沟通协调。			



- 4、质检检查汇报材料准备好，五方单位每方都要准备好，到时在场参会人员人手一份。
- 5、质检行程安排好，一定要细化，早上进行现场检查，下午召开会议。
- 6、光伏区必须留一部分施工人员进行整改。
- 7、管理区检查调试，耐压试验监理必须在场。所有的带电设备不能缺少每一道检测。
- 8、并网手续，调度协议，购售电合同抓紧进行办理。
- 9、19日质检站检查所有施工人员必须佩戴好安全帽。清理好现场卫生。
- 10、光伏区桩基橡胶垫检查安装好。
- 11、质监站所检查资料必须准备好。
- 12、先让柔性支架单位进场施工，遇到问题再解决问题。

安全问题

- 1、进入施工现场必须正确佩带安全帽。
- 2、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-4-17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 621

[illegible]