

会议纪要

编号: ZHJL-023

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 赵红武

会议地点	监理部	会议时间	2017-5-15 上午 10:00
会议主持人	赵红武		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实情况 & 下周工作安排 :			
本次会议内容			
监理			
1、光伏区总包单位尽快进行自检, 检测完报我监理单位与建设单位进行检查验收。 2、光伏区桩基施工存在质量问题及时整改, 严格按照设计要求施工。 3、管理区带电设备做好防护措施, 必须设置警示标语。 4、总包单位的资料及时递交我监理单位。 5、支架材料已到, 做好检测工序。 6、手续抓紧办理, 各单位权力协助。 7、桩机已进场, 把滞后的工作尽快赶出来。 8、管理区地面硬化, 抓进施工进度。 9、土方量做好测量拍照记录, 开挖施工时必须通知我监理单位。 10、后续工作面清表、场平提高施工进度。 11、做好后期工作进度计划。 12、所需要的油样、桩基、气体继电器检测尽快实验, 一定要有相关检测报告。			
总包			
1、光伏区后期桩基施工区域确定容量, 按照容量及进度计划, 确定进场施工人员, 保证不影响进度节点。 2、管理区根据现场情况化粪池与污水处理池对调, 请求设计单位递交设计变更。 3、光伏区场平土方量签证分期上报递交建设单位。 4、配电楼旁边护坡防护, 临近围栏不能安装, 因为护坡施工滑落大型山石会对围栏造成破坏。			
业主			



- 1、后续工期根据现场情况，容量排布最大化，不得少于 8-9MW，做好施工进度计划。
- 2、省电力质监站最终检查验收，电气安装调试部分必须完成，做好准备工作。
- 3、配电楼继续进行整理打扫工作。
- 4、管理区电动大门字样确定。
- 5、综合楼施工完成移交工作。
- 6、设备、母线室、箱变内部清洁。
- 7、抓紧手续的办理。
- 8、现场清表施工要在月底完成。

安全问题

- 1、带电设备要有安全警示牌。
- 2、进入施工现场必须正确佩带安全帽。
- 3、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 4、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-5-15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 623

[illegible]