

会议纪要

编号: ZHJL-024

工程名称: 仙居上张四岔湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发:

赵红武

会议地点	监理部	会议时间	2017-6-19 上午 10:00
会议主持人	赵红武		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实情况下周工作安排:			
本次会议内容			
监理			
1、光伏区桩基施工存在质量问题及时整改, 严格按照设计要求施工。 2、现场施工工序未及时报验, 在每一道工序施工完必须通知监理单位进行验收, 不及时报验监理单位将认为完成工序不合格。 3、施工现场再次发现未佩戴安全帽施工人员。(分包单位承诺, 再次发现将进行经济处罚) 4、对引孔施工、桩基浇筑出现孔深达不到设计要求及桩基浇筑时未充分振捣, 预埋件不垂直现象, 再次发现将进行验收不合格处理。 5、光伏区电缆沟上方警示桩发现部分被掩盖, 及时清理。 6、监理单位签发的监理通知单及时回复, 在规定期限未回复按照未回复处理。 7、光伏区组件拆分搬运中发现搬运措施不符合要求。 8、总包单位的资料及时递交我监理单位。			
总包			
1、现解决未清表问题, 现场无工作面施工。 2、在 6 月 30 日并网前容量要完成 5MWp, 完成 4 台箱变 (在 6 月 28 日必保 5MWp)。 3、宽带网络安装。 4、国网仙居供电局办理手续。 5、6 月 22 日清表完成。 6、6 月 25 日前调度协议、购售电合同全部办理完成。			



业主

- 1、6.30 并网按照现场情况以会议要求容量，在没有客观影响因素必须完成。
- 2、相关手续办理在并往前完成。
- 3、后台、厂家安排及通讯线路的落实，不能耽误并网。
- 4、不能因为安装工作影响占用调试的时间。
- 5、一次、二次设备一定具备并网条件。

安全问题

- 1、带电设备要有安全警示牌。
- 2、进入施工现场必须正确佩带安全帽。
- 3、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 4、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。



主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-6-19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到

编号: 024

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

[illegible]