

会议纪要

编号: ZHJL-025

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 赵红武

会议地点	监理部	会议时间	2017-7-13 上午 9:00			
会议主持人	赵红武					
会议主题: 监理周例会						
上次会议问题未落实情况下周工作安排:						
本次会议内容						
监理						
1、光伏区桩基施工存在质量问题及时整改, 严格按照设计要求施工。						
2、现场施工工序未及时报验, 在每一道工序施工完必须通知监理单位进行验收, 不及时报验监理单位则不得实施下一道工序。						
3、施工现场发现未佩戴安全帽施工人员。						
4、对引孔施工、桩基浇筑出现孔深达不到设计要求及桩基浇筑时未充分振捣, 预埋件不垂直现象, 再次发现将进行验收不合格处理。						
5、光伏区已完成电缆沟因强降雨天气, 雨水冲击导致电缆外露, 按照提出方案进行回填处理。						
6、光伏区组件拆分搬运中发现搬运措施不符合要求。						
7、总包单位需要报验资料及时递交我监理单位进行审核。						
8、升压站护坡施工为保证质量安全必须进行土方开挖后方可施工。						
9、光伏区带电区域做好安全标示。						
总包						
1、清表已完成 90%, 1#、2#区域间红线范围确认, 容量排布达到 10MWp。						
2、升压站护坡施工, 土方量开挖协调。在未协调好之前, 配电楼旁护坡做 120cm 基础, 先施工综合楼旁护坡。						
3、现场施工操作面已具备, 分包单位增加人工、机械量。						



业主

- 1、监理现场发现的问题一定及时整改。
- 2、土方量签证正在审核中。
- 3、开关站资料移交运行人员。
- 4、在 8 月 20 日前完成 10MWp 容量排布。
- 5、运行人员所发现问题及缺陷书面汇总。

运行

- 1、生活用水检测处理。
- 2、开关站无关人员进出问题。
- 3、管理区钥匙移交。
- 4、9#箱变开关晶块处理。
- 5、SVG 主变压器配备消防沙箱。
- 6、箱变制作台阶。
- 7、光伏区并网区域需要施工调整部分开工作票，方可进行施工。
- 8、光伏区逆变器电流偏差，需要进行解决。

安全问题

- 1、带电设备要有安全警示牌。
- 2、进入施工现场必须正确佩带安全帽。
- 3、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 4、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-7-13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 025

[illegible]