

会议纪要

编号: ZHJL-027

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 陈殿虎

会议地点	监理部	会议时间	2017-7-31 上午 8:30
会议主持人	陈殿虎		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实情况及下周工作安排:			
本次会议内容			
监理			
1、现场存在变更的部位须出具相应的设计变更单。 2、桩基施工时应保证孔径、孔深符合设计要求, 浇砼时应充分振捣确保质量。 3、进山道路需安装防护栏, 山区建议设山林防火标识牌。 4、加强现场施工人员安全教育, 落实雨季施工专项措施。 5、总包单位需要报验的资料应及时递交我监理单位进行审核。			
总包			
1、汇报上周完成情况及本周施工计划。 2、计划 8 月 30 日完成剩余 4.4MWp 容量光伏支架、组件的安装, 之后 10 天内完成电气工程剩余工作量。			
业主			
1、严格按照进度计划完成剩余工程量并进行考核。 2、运维单位现场检查出来的缺陷问题尽快整改完善, 监理提出的问题应及时整改。 3、支架构件生锈问题需查明原因及时整改。 4、施工现场临时道路因雨水冲刷导致坑洼不平, 需及时修整方便施工。 5、每日完成工程量表单需上墙。 6、近期因台风影响, 各项目部应提前做好雨季施工准备工作。			
运行			
1、编制防山体滑坡应急预案, 并组织应急演练。			



- 2、开关站室外爬梯尽快安装。
- 3、电站工作区域应禁止吸烟。

安全问题

- 1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽。
- 2、加强现场临电的管理，避免乱搭乱接。
- 3、做好夏季“四防”工作（防暑、防汛、防雷电、防食物中毒），保证夏季施工生产人身和设备安全。



主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-7-31

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 027

姓名	单位	联系方式
古云峰	仙居县新电站	18854314588
朱孝三	仙居县新电站 正德监理	593708212, 13460958398
陈汉良	仙居电站	17806296307
陈永平	常州正德电力工程有限公司 负责人	13775746022
谷小军	仙居县	15909516233

