

会议纪要

编号: ZHJL-028

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 陈殿虎

会议地点	监理部	会议时间	2017-08-07 上午 9:00
会议主持人	陈殿虎		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实情况 & 下周工作安排 :			
本次会议内容			
监理			
1、运维单位提出的质量缺陷及隐患尽快落实整改。 2、桩基施工时应保证孔径、孔深符合设计要求, 浇砼时应充分振捣确保质量。 3、支架、组件安装应严格按照设计要求施工。 4、高温天气, 施工单位应合理安排作息时间, 避开中午高温时间段。			
总包			
1、汇报上周完成情况及本周施工计划。 2、现场已完成组件安装 6MWp。			
业主			
1、对现场已完成的工程量进行核实, 确保数字准确。 2、根据集团公司指示, 严格执行相关制度并进行考核, 确保工程进度按原计划稳步前进。 3、路边排水沟需完善施工, 满足现场排水需要。 4、雨后现场须注意土壤松散处禁止施工, 杜绝安全隐患。 5、已完工程资料尽快完善并移交。 6、综合楼内的橱柜设施由总包提供。			
运行			
1、生活垃圾应集中处理。 2、站内整改完后应保证工完料清。 3、餐厅配套设施已采购将进场, 餐厅临时居住人员需尽快撤离。			



安全问题

- 1、加强现场安全管理，提高施工人员的安全意识。
- 2、临时配电箱使用完后须及时撤除。
- 3、做好夏季“四防”工作（防暑、防汛、防雷电、防食物中毒），保证夏季施工生产人身和设备安全。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-08-07

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到

项目名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 28

[illegible]