

第四次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-04

签发: 

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

会议地点	南京熊猫平板分布式光伏发电项目现场项目部	会议时间	2016 年 11 月 10 日
会议主持人	南京彩虹新能源有限公司：刘纯		
会议主题：关于工程进度及现场施工等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：设备、材料进场计划有待落实，施工图纸未及时交付。			
本次会议内容：			
一、施工方袁工：			
1、本周 3C 屋顶混凝土基础浇筑 3200 个；			
2、整体工程初步放点结束；			
3、关于工人吸烟等安全事宜我方积极重视；			
4、下周支架进场前确保每日基础浇筑 530 个，15-18 日支架开始施工。			
二、业主方刘经理：			
1、要求施工方根据现场实际情况加快施工进度；			
2、现场工程质量、安全事宜要求施工方引起重视；			
三、监理唐工：			
1、现场混凝土浇筑存在蜂窝现象，要求施工方立即整改；			
2、为保证工程如期并网，要求南瑞立即提供现场施工图纸，相关设备、材料应尽快进场；			
3、现场如发现工人抽烟等安全隐患，给予相关施工人员罚款 500 元/人处理，南瑞总包项目部罚款 1000 元/人处理。			
主送单位		南瑞电力设计有限公司	
抄送单位		南京彩虹新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 10 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

地点:

2002年12月22日

时间:

时间: 2016.11.10.

[illegible]