

## 第五次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-05

签发: 李龙飞

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

|                                                           |                      |      |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|
| 会议地点                                                      | 南京熊猫平板分布式光伏发电项目现场项目部 | 会议时间 | 2016年11月17日 |
| 会议主持人                                                     | 常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞   |      |             |
| 会议主题：关于工程进度及现场施工等相关事宜。                                    |                      |      |             |
| 上次会议问题落实情况：设备进场有待落实，材料已分批进场，3C 厂房支墩浇筑完成。                  |                      |      |             |
| 本次会议内容：                                                   |                      |      |             |
| 一、南瑞周经理：                                                  |                      |      |             |
| 1、11 月 17 日箱变出图；                                          |                      |      |             |
| 2、檩条到货 1501 个，组件压块、螺栓全部到位；                                |                      |      |             |
| 3、所有设备 12 月 7 日全部进场，12 月 15 日前调试完毕；                       |                      |      |             |
| 4、11 月 19 日箱变基础试挖；                                        |                      |      |             |
| 5、SVG 等事宜我方已与供电公司沟通；                                      |                      |      |             |
| 6、关于熊猫所提屋面伸缩缝沥青及屋面荷载事宜，我方积极出具纸质说明。                        |                      |      |             |
| 二、施工方王工：                                                  |                      |      |             |
| 1、3C 厂房支墩浇筑已全部完成；                                         |                      |      |             |
| 2、3F 厂房支墩浇筑 110 个，总计剩余 1500 个；                            |                      |      |             |
| 3、3C 厂房北边屋面施工前破损，无法顺利施工。                                  |                      |      |             |
| 三、施工方陈工：                                                  |                      |      |             |
| 1、昨日中电熊猫 3C 屋面伸缩缝沥青事宜，不影响其屋面防水等结构；我方在施工过程中定当做好对原有屋面的保护工作； |                      |      |             |
| 2、我方已按业主、监理要求制作安全警示牌，并对现场安全事宜进行严格管控；                      |                      |      |             |
| 3、3C 箱变施工需要对原有树木进行移动。                                     |                      |      |             |
| 四、业主刘经理：                                                  |                      |      |             |
| 1、现场工程进度滞后，要求施工单位加快施工进度，保证按时并网；                           |                      |      |             |
| 2、箱变基础开挖 11 月 20 日前必须落实；                                  |                      |      |             |
| 3、要求施工单位针对屋面排风管等影响施工因素列出清单，以便工程                           |                      |      |             |

顺利施工。

五、业主刘工：

- 1、要求总包单位所有设备材料按最新计划准时到货；
- 2、EPC 单位应尽快提供桥架等施工图纸。

六、监理唐工：

- 1、现场施工应及时注重安全事宜，避免发生安全事故；
- 2、现场施工进度严重滞后，要求施工单位加快施工进度，设备、材料应尽快到场；
- 3、EPC 单位应指派专职人员进入现场，以确保现场工程进度，并对现场工程质量进行严格把控。

|      |                |      |                  |
|------|----------------|------|------------------|
| 主送单位 | 南瑞电力设计有限公司     |      |                  |
| 抄送单位 | 南京彩虹新能源有限公司    |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2016 年 11 月 17 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

## 会议签到表

地点:

时间:

[illegible]