

第六次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-06

签发: 

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

会议地点	南京熊猫平板分布式光伏发电项目现场项目部	会议时间	2016年11月24日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于工程进度及现场施工图纸等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：设备、图纸进场有待落实，支架已到货 80%，支墩浇筑全部完成。			
本次会议内容：			
一、施工方袁工：			
1、厂区屋顶支墩浇筑全部完成；			
2、支架今日正式安装；			
3、施工面目前因屋顶积雪未充分展开；			
4、箱变开挖需用挖机，希望业主方协调。			
二、施工方陈工：			
1、施工现场已尽力催促施工图纸，总包设计单位尽快提供草图；			
2、支架到货 80%，汇流箱逆变器预计 26 日到场；			
3、我方尽最大努力加快现场可施工工序的施工进度；			
4、箱变动土、主电缆桥架、并网柜改造等事宜希望业主方与厂方协调。			
三、业主刘工：			
1、箱变土建动土事宜我方正与厂方协调，预计本周六挪树；			
2、要求现场加快施工进度；			
3、要求 EPC 单位尽快提供配电房主电路等施工图纸；			
四、监理唐工：			
1、要求 EPC 单位加快设备材料、施工图纸进场进度；			
2、现场施工进度严重迟滞，要求 EPC 单位加快施工进度；			
3、要求 EPC 单位及时上报工程周、日报；			
4、吊装、箱变施工等工序须提前上报我方；			
5、支墩浇筑蜂窝现象等质量通病要求 EPC 单位整改；			

- 6、现场施工如有不符合现有图纸要求的，EPC 单位应出具纸质说明及设计变更；
- 7、近日天气较为恶劣，现场施工应做好相应安全措施，并做好安全文明用电等工作；
- 8、要求 EPC 单位增派现场驻项人员，针对现场进行有效管理，并上报相关人员资质。



主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 24 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

地点:

时间:

[illegible]