

第八次工程例会会议纪要

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

会议地点	南京熊猫平板分布式光伏发电项目现场项目部	会议时间	2016年12月8日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司: 唐龙飞		
会议主题: 关于工程进度、质量、安全等相关事宜。			
上次会议问题落实情况: 设备分批进场, 配电房图纸有待落实。			
本次会议内容:			
一、施工方陈平:			
1、12月9日配电房设备开始安装;			
2、高压电缆禁止吊运;			
3、我方积极做好施工安全用电工作。			
二、施工方顾工:			
1、3C厂房组件安装今日完成, 3F组件安装12月9日结束;			
2、3C厂房桥架屋面到地面12月9日结束, 3C直埋电缆动土预计12月9日完成, 12月10日开始主电缆敷设;			
3、12月12日箱变进场, 13-15日箱变电缆安装到位, 16-18日箱变单体调试;			
三、施工方陈世明:			
1、图纸未进入现场, 电气等二次设备施工无法进行;			
四、业主张经理:			
1、工程施工做好电气等资质报审工作;			
2、保护定值事宜要求总包解决;			
3、要求总包方12月9日上报资质资料;			
4、要求南瑞总包方必须拿出工程倒排计划;			
5、现场做好用电等安全措施;			
五、业主刘工:			
1、特种作业报批应提前准备, 报批后按报批时间积极施工;			
2、要求总包单位提供倒排计划。			

六、业主刘阳阳：

- 1、要求总包单位立即提供图纸；

七、业主周淳：

- 1、安全警戒线、烟头等安全事宜要求总包方做好处理工作；
- 2、报批方案要求施工方做到全面、细化。

八、监理唐工：

- 1、工程节点应按会议所形成节点进行，要求总包单位上报倒排计划；
- 2、箱变电缆钢管、积水坑等事宜要求总包方整改；
- 3、现场质量缺陷要求总包方立即整改；
- 4、现场用电线线头暴露、乱搭乱接存在安全隐患；
- 5、要求总包方上报设备材料合格证、检验报告，以及相关施工资质等报审资料；
- 6、建议总包方增加项目部驻项人员。

九、监理徐工：

- 1、要求施工单位做好资料与工程同步工作，并及时上报我方；
- 2、各工序报验前总包方应做好自检工作。

主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年12月8日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

地点:

时间:

参会人员	单 位	联系电话	备注
李阳	彩虹		
王阳	南京彩虹		
孙	彩虹	1802517252	
王	彩虹		
王	彩虹		
王	彩虹		
王	彩虹		
王	彩虹	1597581119	助理
王	彩虹	1562522576	助理

