

第九次工程例会会议纪要

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

会议地点	南京熊猫平板分布式光伏发电项目现场项目部	会议时间	2016年12月15日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于工程进度、质量、安全等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：箱式变压器等设备已进场，配电房施工有序进行。			
本次会议内容：			
一、南瑞周经理：			
1、3C 厂房电缆敷设基本完成，16 日变压器试验；			
2、配电房工作时间因受熊猫所限，严重短缺；			
3、20 日前所有设备单体调试完成；			
4、20 日前提交相关资料，25 日前具备并网条件。			
二、施工方陈工：			
1、3F 厂房高压电缆敷设完毕。			
三、施工方杨经理：			
1、争取 20 日前具备并网条件。			
四、业主方张经理：			
1、电缆接线应按规范执行，要求总包及监理现场监督；			
2、相关工序施工应提前报批；			
3、所有设备、材料必须出具第三方检验报告；			
4、要求施工单位重视现场安全事宜；			
5、要求南瑞积极做好工程资料、施工现场的验收准备。			
五、业主方刘工：			
1、设备调试工作应提前进行，并做好准备工作的；			
2、厂区施工垃圾应及时处理；			
3、16 日安全检查，要求南瑞排除安全隐患；			
六、监理唐工：			

- 1、现场部分施工与设计不符，要求南瑞总包出具设计变更；
- 2、要求南瑞总包立即上报工程资料，并针对电气等设备、材料出具第三方检验报告；
- 3、要求施工单位杜绝安全隐患。

七、监理徐工：

- 1、要求总包单位设备调试、高压电缆头等施工及时上报我方，并及时上报相关人员资质、设备材料合格证以及第三方检验报告等相关资料；
- 2、要求总包单位在施工过程中做好高空作业等施工的安全防护工作，否则，一切后果由你方承担；
- 3、要求总包方做好现场零星材料的收集工作。

附：1、会议签到表

2、施工进度计划

主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



南京熊猫平板分布式光伏发电项目工程进度计划（2016年12月份）																													
任务名称	工期（工作日）	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日											
南京熊猫平板光伏发电项目工程																													
3C厂房	7																												
电缆敷设	3																												
单体调试	4																												
3F厂房	7																												
桥架安装	3																												
电缆敷设	4																												
单体调试	3																												
箱变安装、调试	3																												
开关柜改造、安装、试验	5																												
保护试验	1																												
设备联合调试	2																												
系统验收	4																												
消缺整改复验	3																												
并网发电	4																												

调试



_____会议签到表

工程名称: 能带烟部

日期: 2016.12.15.14:30.

