

第十次工程例会会议纪要

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM09-10

签发: 唐龙飞

会议地点	南京熊猫平板分布式光伏发电项目现场项目部	会议时间	2016年12月22日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于工程进度、质量、安全等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：配电房、控制室施工有序进行。			
本次会议内容：			
一、南瑞周经理： 1、供电公司方面我方已积极准备相关资料； 2、12月23日进行远动通讯联调工作。			
二、施工方杨经理： 1、现场相关试验、调试工作预计明日全部结束； 2、计划26日供电局验收前完善现场相关工作； 3、关于后期桥架等消缺工作我方积极进行。			
三、业主方周经理： 1、要求现场施工进度与质量同时注重，总包、监理应对现场进行严格把控。			
四、监理唐工： 1、现场杜绝吸烟等安全隐患； 2、要求总包单位施工过程中做到进度与质量同步注重； 3、要求总包单位完善并上报全部工程施工资料； 4、因近期工期较紧，并网验收将近，要求总包加强现场管理工作，并确保工程如期验收、并网； 5、希望各参建单位做好供电公司验收现场准备工作。			
附：1、会议签到表			
主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年12月22日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

地点:

地点: 中国美术学院

时间:

时间: 2016.12.22. 14:30

[illegible]