

会议纪要

(编号: ZHJL-HYJY-012)

会议时间: 2017 年 02 月 16 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(通威新能源): 张义权 孟松松

监理单位(常州正衡): 唐 剑 马 俊 胡江波

施工单位(江苏华能): 许云峰 伍 俊 董付先

主 持: 唐 剑

记 录: 胡江波

主 题: 第十一周监理例会

主要内容:

施工单位

上周完成工作:

- 1、2#塘支架安装完成 200 组;
- 2、2#塘组件安装完成 50 组;
- 3、3#塘不符合要求组件拆板 55 组;
- 4、1#塘支架撒料完成 70%;
- 5、2#塘电气材料撒料完成 100%;

下周工作安排:

- 1、4#塘剩余 235 根 8 米管桩到货;
- 2、对新进场工人进行三级安全教育;
- 3、1#塘支架撒料完成 90%;
- 4、1#塘桩帽除锈刷油漆完成 100%;
- 5、1#塘支架安装打水平完成 100%;
- 6、2#塘组件安装完成 2MW;
- 7、3#塘组件整改完成 10 排;
- 8、4#塘打桩全部完成;

9、2#塘电气6区、8区电缆敷设完成;

需要协调的事宜:

无

监理单位

- 1、支架班组生活区垃圾乱堆放,要求施工单位统一归置;
- 2、支架班组生活区电箱未固定,未做接地,要求施工单位立即整改;
- 3、组件安装质量严格控制,施工人数仍需增加;
- 4、对新进场的工人进行安全教育,技术交底,防止返工影响进度;
- 5、下周例会前检查本周安全检查的问题,如未整改每项考核100元;
- 6、施工单位尽早计划电缆耐压、箱变试验安排;
- 9、施工单位将施工的过程资料尽快完善,以便并网时提供资料;

业主单位

- 1、安全文明施工,防火防电;
- 2、质量与成品保护,组件有破损立刻上报业主项目部,施工单位统一归置;
- 3、组件安装使用力矩扳手,设置应达到的力,防止组件受力过猛破损或受力不够掉落;
- 4、组件安装过程中,严禁施工人员踩踏在组件上进行安装,如有发现将对整组组件进行隐性裂纹鉴定,费用由施工单位承担;
- 5、3月20日场区内全部达到并网条件;
- 6、周五下班前施工单位排出2017年02月18日至2017年03月20日这段时间的倒排工期计划表,交到业主项目部和监理项目部,并每天对倒排计划进行考核,如未完成每天考核10000元;
- 7、质检站检查前所有资料做好准备;
- 8、建议施工单位在下周前将施工人数增加至200人以上,才能满足现场施工要求;
- 9、管桩周六或周日开始到货;
- 10、开关柜2月25日到货;
- 11、1*4电缆所缺10万米将在3月5日到场;

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人： 

时 间：2017年02月16日

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

第十一周监理例会会议签到表

[illegible]