

# 会议纪要

(编号: ZHJL-HYJY-016)

会议时间: 2017 年 03 月 16 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(通威新能源): 张义权 孟松松 龚 成

柴 旺 钟 洲

监理单位(常州正衡): 唐 剑 马 俊 胡江波

施工单位(江苏华能): 许云峰 董付先 吴开顺

主 持: 唐 剑

记 录: 胡江波

主 题: 第十五周监理例会

主要内容:

施工单位

上周完成工作:

- 1、3#塘电气线路具备并网条件;
- 2、4#塘管桩施工全部完成;
- 3、4#塘支架安装完成 73%;
- 4、4#塘组件安装完成 60.16%;
- 5、4#塘电气材料施工完成 80%;
- 6、1#塘支架安装完成 50 组;

下周工作安排:

- 1、4#塘支架安装全部完成(前后立柱有缺失,已联系供货商及时补充);
- 2、4#塘组件安装全部完成;
- 3、4#塘电气材料施工完成 100%;
- 4、1#塘支架安装完成 50 组;
- 5、1#塘组件安装完成 50 组;
- 6、1#塘电气材料撒料完成;

- 7、箱变护栏安装完成 4 座；
- 8、升压站内设备安装；
- 9、升压站内设备调试；

#### 需要协调的事宜：

- 1、逆变器、汇流箱、电缆、箱变厂家的营业执照、生产资质复印件（加盖公章）资料；

#### 监理单位

- 1、支架班组将破损的组件集中堆放；
- 2、支架班组生活区施工零部件混乱，施工单位立即整理；
- 3、施工现场支架组件安装人员必须佩戴安全带，如监理现场巡视发现未佩戴每人考核 200 元；
- 5、1#、4#塘支架、组件安装质量在下降施工单位应严把质量；
- 6、支架班组生活区垃圾及时清理；

#### 业主单位

- 1、通威总部运维部技术人员现场指导工作；
- 2、影像监控设备厂家未进场；
- 3、现场整体进度在 3 月 30 日必须全部完成（支架剩余 6MWP、组件剩余 8MWP）；
- 4、将场内具备并网条件的具体容量明确标注；
- 5、质检资料整改周五下班前汇总（监理项目部和业主项目部进行审核统计汇总）；
- 6、施工单位提供升压站内设备调试方案；
- 7、未到场设备明天发货预计 3 月 18 日到场，施工单位及时安排安装、调试人员及时完成；
- 8、安全检查调至每周三上午九点；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：唐剑

时 间：2017 年 03 月 16 日

---

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

第十五周监理例会

## 会议签到表

[illegible]