

会议纪要

(编号: ZHJL-HYJY-013)

会议时间: 2017 年 02 月 23 日

会议地点: 项目会议室

参会人员: 建设单位(通威新能源): 张义权 孟松松 龚 成

监理单位(常州正衡): 唐 剑 马 俊 胡江波

施工单位(江苏华能): 许云峰 伍 俊 董付先

吴开顺

主 持: 唐 剑

记 录: 胡江波

主 题: 第十二周监理例会

主要内容:

施工单位

上周完成工作:

- 1、对新进工人安全教育;
- 2、1#塘撒料已完成;
- 3、1#塘桩帽除锈防腐已完成;
- 4、1#塘打水平已完成;
- 5、2#塘组件安装完成 3.3MWP;
- 6、3#塘组件整改完成 5 排;
- 7、2#塘电气 6 区、8 区电缆敷设已完成;

下周工作安排:

- 1、跟催 235 根 8 米桩到货;
- 2、2#塘组件安装完成 1.92MWP;
- 3、2#塘电气 5、7 区电缆敷设完成;
- 4、3#塘组件整改完成 4.5MWP;
- 5、4#塘打桩完成;

4#塘支架撒料完成 50%;

需要协调的事宜:

- 1、剩余桩尽快供货, 以最快的速度将桩打完;
- 2、逆变器、汇流箱、电缆、箱变厂家的营业执照、生产资质复印件(加盖公章)资料;

监理单位

- 1、支架班组生活区垃圾乱堆放, 要求施工单位统一归置;
- 2、支架班组生活区电箱未固定, 未做接地, 要求施工单位立即整改;
- 3、组件安装质量严格控制, 施工人数仍需增加;
- 4、对新进场的工人进行安全教育, 技术交底, 防止返工影响进度;
- 5、施工单位尽早计划电缆耐压、箱变试验安排;
- 6、施工单位将施工的过程资料尽快完善, 以便并网时提供资料;
- 7、组件安装过程不能踩踏在组件上操作施工;

业主单位

- 1、安全文明施工, 防火防电;
- 2、组件安装过程中, 严禁施工人员踩踏在组件上进行安装, 如有发现将对整组组件进行隐性裂纹鉴定, 费用由施工单位承担, 并且对其进行考核 1000 元;
- 3、3 月 20 日场区内全部达到并网条件;
- 4、周六 2#塘组件安装完成;
- 5、4#塘支架组件安装须尽快落实;
- 6、开关柜 2 月 25 日或 2 月 26 日到场施工单位尽快安排试验;
- 7、试桩报告迟迟未有结果考核 1000 元(2 月 27 日电子档未到考核 2000 元, 3 月 5 日原件未到考核 4000 元)
- 8、3#塘整改停止, 进行抢工期整改作为以后的消缺;

发文单位: 常州正衡电力工程监理有限公司(章)

签发人:

时 间: 2017 年 02 月 23 日

第十二周监理例会 会议签到表

[illegible]