

会 议 纪 要

编号：JRNBCX-JY-20170303

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 03 月 03 日 14:30
会议主持人	虞国定		
参会单位	详见签到表		
会议主题：项目进度、安全等注意事项和要求			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
建设单位（钱刚业主代表）：			
1，施工方应尽快准备材料进场报验单等相关资料，与监理方对接。积极配合，资料与施工进度同步，已保证项目资料的完整性和真实性。 2，特别提出关于安全问题，一定要抓好安全措施，防止事故发生，安全生产为首。例如：（1）吉利厂内有油漆库、油库等禁火易燃易爆场所，施工区域包括厂内，都明令禁止抽烟。（2）临边作业施工时，施工人员一定要佩戴安全带、安全帽和有必备的劳保用品。（3）屋面上采光带为塑胶材质，施工人员踩踏会有严重事故隐患，所以一定要做好防护措施，严禁踩踏！ 3，对新入施工人员进行三级教育，提高施工人员的素质和水平，争取做到合格、文明、安全施工！			
监理单位（萧聘良监理专员）：			
1，一定要做好安全方面的措施，绝不能发生任何安全事故。本项目为高空作业，临边作业安全隐患较大，所以一定要重视临边的安全措施，不仅要用结实牢靠手脚架搭设围栏，而且要安装防护网和鲜明的警示标记，请施工方认真落实措施。 2，施工区域内有垃圾未能及时清理的问题，与吉利厂方签定安环协议和项目特殊性，地方靠近海边，风比较多而且大，请施工方一定要重视垃圾及时清理问题，以免影响施工和吉利厂区内环境卫生。 3，施工方的工程计划进度要及时准备和调整，相关资料清单，应尽量准备齐全，主动与我方对接相关资料。 4，请施工方一定要严格按照图纸标准进行施工。遇有特殊情况及时沟通或进行设计变更。			

施工单位（高明东施工方代表）：

1，总装、交检车间逆变基础，近靠吉利厂房围墙，存在极大的倒塌隐患，我方也采取一定的措施，争取早日完成施工。

2，针对新的施工人员，会尽快安排相关技术培训和三级安全教育。

3，我方会积极配合与监理方对接资料，争取施工与资料同步，完成相关资料的完整。

4，因项目的特殊性，增加许多工程量，我方会增加施工人员，抓紧施工进度与质量。

施工单位（陈吉的安装施工方代表）：

1，总装车间屋顶彩钢瓦有几种瓦楞规格，相应有几种夹具型号，施工较复杂，费时费工，不过我们会努力按照施工进度走！

2，屋顶施工材料，要有一个明确的细化材料和设备到场计划和相关资料交接，千万不要因为材料供应，耽误了整个施工进度。现在就因夹具的供应，影响了施工！请相关人员尽快跟进！

主送单位	宁波吉泰光伏发电有限公司吉润春晓项目部		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司吉润春晓项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 吉润春晓项目监理部	发文时间	2017 年 03 月 04 日