

会议纪要

编号：JRNBCX-JY-20170418

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 04 月 18 日 19:00
会议主持人	萧聘良		
参会单位	详见签到表		
会议主题：安全监理专项会议			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容： <p>我方监理方特别提出关于施工安全的重要问题，我们管理人员一定要抓好相应安全措施，切勿因一时疏忽，造成施工事故的发生。</p> <p>(1) 吉利厂生产汽车有相应的油漆库、油库等禁火易燃易爆场所，现在的施工重点是彩钢瓦房顶接地防雷网的焊接，施工方一定要做好相应的措施。焊接人员必须持证上岗，在焊接时一定要安全员在场旁站监督，配备好相应的灭火器和铺好足够防火面积的防火布后再进行焊接。</p> <p>(2) 本项目为高空作业，临边作业安全隐患较大，所以一定要重视临边的安全措施，不仅要用结实牢靠手脚架搭设围栏，而且要安装防护网和鲜明的警示标记，请施工方认真落实措施。临边作业施工时，施工人员一定要佩戴安全带、安全帽、反光服和有必备的劳保用品。</p> <p>(3) 总装车间屋面上的采光带为塑胶材质，施工人员踩踏会有严重事故隐患，而我方在这次安全检查过程中，已经发现采光带上有踩踏过的脚印痕迹，现给予施工方严重警告。施工方要做出一个行之有效的安全防护措施和文明管理办法，立即设立采光带的安全警示标记，要在现场作业施工人员时刻谨记与增强严禁踩踏采光带的危险意识！</p> <p>(4) 因现在工期比较紧，接下来施工工序较多且复杂，施工技术人员较少。现施工方已增派人手来加快施工进度，要求施工方对新入施工人员进行三级教育，提高施工人员的素质和水平，争取做到合格、文明、安全施工！</p> <p>(5) 电力电缆沟的机械开挖和 PVC 电力管道的埋设，在机械开挖和回填时</p>			

必须要有专人旁站（安全员），现在总装、交检车间逆变基础的机械开挖已告一段落，逆变基础浇筑成型也基本完工，因近靠吉利厂房的围墙，也存在极大的倒塌隐患，我们要做一些有效安全文明施工方案，接下来要抓紧时间对土立方进行回填，同时平整好土地，也要注意日后的排水措施，避免存在工程完工后再重新施工。

（6）现场施工临时用电不规范，根据我方安全检查施工方临时用电存在用电电线乱接现象，甚至有些电缆已经被桥架金属所刮伤，已导致绝缘受损，存在极大的用电的安全隐患，现要求施工方立即整改，规范接线。

对于我方将继续跟进，希望施工方全力配合！

主送单位	宁波吉泰光伏发电有限公司吉润春晓项目部		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司吉润春晓项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 吉润春晓项目监理部	发文时间	2017年04月18日