

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

会议主题		监理例会		会议地点		项目会议室	
会议主持		监 理 徐彪		会议时间		2016 年 12 月 03 日	
参 会 人 员	建设单位（正信光电）： 李文						
	监理单位（常州正衡）： 徐彪 李保军 王琛						
	施工单位（淄博巨能）： 王进 韩康 曹菁菁						
会议内容：							
●施工单位（淄博巨能）							
一、本周已完工程量：							
1、现已完成开关站与综合楼一层砌墙。							
2、开关站一层构造柱浇注完成。							
3、开关站一层支模完成、钢筋制作完成。							
二、需要协调的事宜：							
1、牛场管理人员阻碍施工材料进场，且已断掉开关站内临时用电。							
三、下周计划：							
1、开关站一层混凝土浇筑。							
2、开关站内设备基础开挖。							
●监理单位：							
1、开关站施工过程中，应按工序要求进行报审，报验。							
2、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部分，施工单位进行自检自验，并在隐蔽或中间验收前以书面形式向监理部报审。							
3、每次进行混凝土浇筑前需向监理部报送相关资料。							
4、开关站施工现场未见专职安全员。							
5、开关站内专职电工，每日应对现场临时安全用电进行巡检并做记录。							

监 理 例 会 会 议 纪 要

- 6、现场脚手架施工，应按规范及设计要求搭设剪刀撑、扫地杆。
- 7、现场仍有个别施工人员未佩戴安全帽并时有吸烟现象发生。
- 8、施工过程资料应与施工进度同步进行。施工单位每日需向业主项目部、监理项目部报送施工日报。
- 9、进场原材料、构配件应及时按要求送检，并将复检报告单报送至监理项目部核验。

●建设单位：

- 1、开关站施工人员高空作业有未系安全带现象。
- 2、各施工段仍有习惯性违章施工，还需要现场负责人认真督查，安全专责，相互提醒。
- 3、施工单位必须按图施工。需要由监理部、业主项目部参与验收的及时报审。
- 4、淄博巨能应限期完善施工资料，将相关资料报送至监理部报审，审查。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司冠县项目部（章）

签 发 人：徐彪

签发日期：2016 年 12 月 03 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	王进	正信光电		
2				
3	王进	山东正信光电有限公司		18306437366
4	刘伟	山东正信光电有限公司		13864360849
5	曲普普		资料员	15169273699
6	郭东民	正信光电		
7	张群	" "		18605527881
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				