

# 监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

|                                   |                                      |            |  |      |  |                            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--|------|--|----------------------------|--|
| 会议主题                              |                                      | 监理例会       |  | 会议地点 |  | 项目会议室                      |  |
| 会议主持                              |                                      | 监理      王琛 |  | 会议时间 |  | 2016   年   12   月   27   日 |  |
| 参<br>会<br>人<br>员                  | 建设单位（正信光电）：   李文                     |            |  |      |  |                            |  |
|                                   | 监理单位（常州正衡）：   王琛   李保军   张喜军         |            |  |      |  |                            |  |
|                                   | 施工单位（甘肃建安）：   张曦、张世国、邱夏全、朱天全、卢斌国、王东涛 |            |  |      |  |                            |  |
|                                   | 施工单位（华玺电气）：   崔长军、韩康                 |            |  |      |  |                            |  |
| 会议内容：                             |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| ●施工单位（华玺电气）                       |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 一、本周已完工程量：                        |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 1、开关站综合楼一层顶板浇注完成。                 |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 2、开关站综合楼二层砌体完成 20%。               |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 二、下周计划：                           |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 1、开关站综合楼二层砌体完成。                   |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 2、开关站设备基础开挖完成。                    |                                      |            |  |      |  |                            |  |
|                                   |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| ●施工单位（甘肃建安）                       |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 一、本周已完工程量：                        |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 1、牛棚一区 7#、8#、9#、10#基础开挖完成。        |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 2、牛棚一区 7#、8#、9#基础垫层浇注完成。          |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 三、下周计划：                           |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 1、牛棚一区 7#、8#、9#牛棚基础模板制作完成。        |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 2、牛棚一区 7#、8#、9#牛棚基础浇筑完成。          |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 需要协调的事宜：                          |                                      |            |  |      |  |                            |  |
| 牛棚基础浇筑所需商砼需经牛棚厂区内经过，须业主与牛棚厂长协商此事。 |                                      |            |  |      |  |                            |  |

# 监 理 例 会 会 议 纪 要

## ●监理单位:

- 1、各施工单位年前要确保安全、保证质量的前提下进行施工。
- 2、各施工单位应针对安全问题进行交底并保留影像资料和书面资料报送监理部。
- 3、各施工单位及时报送原材，构配件、测量仪器、机具等相关资料。
- 4、现场临时用电，非电工人员不得接触电气设备，不得随意私拉乱接、一闸多接、裸漏破损电线。机械设备要设置接地保护。
- 5、开关站二层主体砌墙过程中，自拌混凝土应加防冻剂。
- 6、牛棚基础浇筑后应采取有效的保温养护措施，确保基础混凝土浇筑质量。
- 7、外送线路塔基基础施工时应按照图纸及规范设计要求进行施工。

## ●建设单位:

- 1、各参建单位从现在起进入施工状态，希望各施工单位确保安全生产的条件下严格把控施工质量。
- 2、各施工单位应按照规范设计要求进行施工。
- 3、要求各家单位上报冬季施工方案和相关资料。
- 4、应将原料进场的相关资料报送监理部。
- 5、每日晚 8:30 前向监理、业主报送日报；每周五晚 8:30 前向监理、业主报送周报。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司冠县项目部 (章)

签 发 人:

签发日期: 2016 年 12 月 27 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。  
2、附件: 会议签到表。

# 会议签到表

| 序号 | 姓名  | 工作单位       | 职务   | 备注           |
|----|-----|------------|------|--------------|
| 1  |     |            |      |              |
| 2  | 郭东君 | 正衡监理公司     | 专工   |              |
| 3  | 王珊  | 正衡监理公司     | 资料员  | 18295928693  |
| 4  | 张喜春 | 正衡监理       | 专工   | 18629981879  |
| 5  | 崔峰  | 山东华星电气安装公司 | 队长   | 15753328869  |
| 6  | 张明国 | 甘肃建安       | 现场负责 | 18293651681  |
| 7  | 邵发全 | 甘肃建安       | 现场负责 | 150258888491 |
| 8  | 朱国栋 | 甘肃建安       | 施工队长 | 18893649222  |
| 9  | 朱天全 | 甘肃建安       | 现场负责 | 13993656207  |
| 10 | 芦文斌 | 甘肃建安       | 施工队长 | 15025898782  |
| 11 | 王东涛 | 甘肃建安       | 施工队长 | 15219864750  |
| 12 |     |            |      |              |
| 13 |     |            |      |              |
| 14 |     |            |      |              |
| 15 |     |            |      |              |
| 16 |     |            |      |              |
| 17 |     |            |      |              |
| 18 |     |            |      |              |
| 19 |     |            |      |              |
| 20 |     |            |      |              |