

会议纪要



工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MW 分布式光伏发电项目

会议地点	欧亚工程项目办公室	会议时间	2016-11-21
会议主持人	许立坡、王志成		
会议主题：公司首次例会			
本次会议内容：1、经理方：对施工方的要求：施工组织方案（计划表急需）、施工时升降机严禁上下人、脚手架的稳定性，必要时的防护网、工作服及安全帽的明确区分、施工期间严禁饮酒，尤其特别注重安全施工质量。对监管部门的要求：积极与施工方、设计方的沟通，及时配合现场需求。在保证质量、安全的前提条件下完成并网时间 12 月 30 号的任务。 2、施工方：施工安全、进度、质量的具体施工方案（提出了没有施工放线图，经理方解决可以直接或通过设计院沟通），经检查施工厂房有多处漏水需要及时修理。确认楼梯位置，并联系有加工资质的生产厂家，施工方做出了明确的施工方案等待实施，看实际操作遇到的问题发现并解决。在施工过程中天气及外界不良因素对施工造成影响应及时停止工作以防止造成对施工人员和组件造成不必要的伤害及损坏。 3、监理方：要求施工方准备开工资料、冬季施工安全及操作方案做出相应的文档、对物料的严格监管检查记录以及对随机的抽样检查、明确的安全处罚规定、每周四做出全面的施工检查、每周五开例会总结积极配合及时汇报工作及现场施工情况。 4、做出职责负责人介绍（项目经理：许立坡，项目总监：王志成，施工方总负责：温胜利，施工现场负责：马甲告，技术员：李炳鑫，安全员：温超敏，资料员：张文博，驻场监理：马继超） 注：重点三方面：安全、质量、进度。			
主送单位	河北乐叶		
抄送单位	世源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-21

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。