

专题会议纪要

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：JXMB8-002

会议地点	现场会议室	会议时间	2016、10、20
会议主持人	签到表附后		

会议主题：施工现场存在的质量缺陷及要求的整改方案

会议内容：

一、张主席讲话

1、此次前来目的主要是看望为此工程付出的各位同事，同时想了解工程的实际进度情况。

2、此工程是公司老板十分关注的项目，必须 12 月底完成并网，确实有一定困难我们要齐心协力

3、包括施工队及公司的现场人员要紧紧围绕 12 月 30 日并网这一目标加紧推进工作

1、光伏区在没有土地困难的前提下，施工方在保证质量、安全情况下加快速度，需要加人、机械的及时增加。今年政策有变严格要求全量并网

二、光伏区及升压站现场进度情况介绍

升压站（史总）

- 1、十月底完成中控楼封顶
- 2、综合楼 11 月 15 号完成封顶
- 3、装饰十一月底完成
- 4、升压站基础 11 月 20 号完成

光伏区（吕总）

- 1、目前还有坟墓、树木、小麦地影响施工需要及时处理
- 2、关于太深沟会与设计商谈
- 3、支架尽量催促进场

1、光伏区 11 月 10 打桩全部完成，12 月 5 号施工全部完成

光伏区（高总）

- 1、有小麦地影响继续施工
- 2、有部分坡地需要和设计协商拿出方案
- 3、光伏区 12 月 10 号全部完成

吕总

目前施工方面的工艺质量问题，经过协调都有所改善，说明协调起到一定的效果。接下来施工方在执行方面如何进行人员合理分配，下雨天有自己的措施，具体如何做需要有具体计划。计划 11 月 10 号左右进行电气相关事项的协调，11 月底升压站完成进行并网手续办理。目前的侧重点还在施工方自身，合理安排人员机械进行施工。

监理单位（章）

主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部		
抄送单位	焦作中晖光伏发电有限公司 50MW 农光互补光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部	发文时间	2016、10、21
注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。			

焦作市马村区中晖 50MW 农光互补项目监理例会

第__次会议签到表

时间: 2016年10月20日

姓 名	单 位	职 务	电 话
张培军	中晖		13906239585
张洪	中晖		13776231300
李东强	中晖		1377107541
王立坤	中利腾晖		13732600865
苏或彬	中利腾晖		13739165305
何强	中利腾晖		18539491744
陈书斌	中利腾晖		13962379046
吕超	中利腾晖		15995989481
吕敬	宜兴铜峰建筑		18061552517
李超	—		13327921786
高雪良	甘肃海霖		13906231637
李南明	飞狐		13872133095
胡小东	飞狐		18797702108
胡磊	甘肃海霖		13323372817