

专题会议纪要

工程名称:焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号:JXMB8-006

会议地点	现场会议室	会议时间	2016、12、1
会议主持人	李强		签到表附后

会议主题:施工进度安排

会议内容:

一、业主单位:

- 1、近期没有恶劣天气,各施工单位抓紧时间赶工期必须在 12 月 20 日并网;
- 2、光伏区必须 12 月 20 号全部完成,根据每天的汇报,支架、组件安装量太少,无法满足计划安排工作量;
- 3、根据协议按期完成会根据合同进行奖励,如果不能按期完成会接受相应处罚;
- 4、按照目前每天的工作进度 12 月 20 号是无法具备并网条件;
- 5、每天汇报必须按实际量汇报不允许虚报,在赶进度的同时必须保证质量和安全;
- 6、如果本月 20 号完不成计划工作量合同约定的罚款条款生效;
- 7、剩余的 20 天各施工单位尽快加人、加班,必须按规定的工作量进行施工;
- 8、各施工单位注意 12 月 20 号是并网时间,场区所有工序必须在 12 月 20 号之前完成;
- 9、西区和东区施工人员太少,不能满足 12 月 20 号并网这一节点;
- 10、场区的妨碍区域未完成不追究责任但是没有妨碍的地方必须按规定节点完成;
- 11、关于场区材料分配业主方会去统计,两个施工单位相互调节,根据目前的发货情况不会因材料影响正常施工;
- 12、各单位场区高压电缆头、箱变油样试验(由光伏区机电安装单位完成)尽快提前安排;
- 13、升压站接地网、防火门(按消防部要求施工)三天内完成;
- 14、主变安装完成后尽快回填、事故油池尽快完成后续工作、场地必须压平;

二、施工单位:

甘肃海霖:可施工区域本施工单位将会严格按照 12 月 20 号并网这一节点合理安排现场施工人员,加班加点保证在 12 月 20 号完成;

宜兴铜峰:缺少 6.5MW 支架材料需要尽快安排进场,顶管事宜已经在安排,三到四天完成场区可安装的组件;

宜兴铜峰(土建):箱变基础今天全部完成,接地网、防火门三天内全部完成;

监理项目部(章)

主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部		
抄送单位	焦作中晖光伏发电有限公司 50MW 农光互补光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部	发文时间	2016、12、3

焦作市马村区中晖50亩次生态互补项目监理例会

第 一 次 会议签到表

时间: 2016. 12.11

姓名	单位	职务	电话
张红军			13916239585
张林			18913656170
王心月			13962387721
李俊龙			15162581366
高加良			15906231637
王树			13327921786
李亮	中利腾峰		13773095017
王树强			13771907581
李林			1778603819
胡永康	中利		13777902108