

会议纪要

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：JXMB8-009

会议地点	现场会议室	会议时间	2016、12、3
会议主持人	陈付祥		签到表附后

会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主要求。

会议内容：

一 宜兴铜峰钱总：

1 上周施工进度情况

- 1) 打桩全部完成；
- 2) 引孔共 5864 个已全部完成；
- 3) 立柱焊接计划完成 1000 根，实际完成 1070 根，累计完成 4745 根 81%；
- 4) 支架安装计划完成 500，实际完成 868 组，累计完成 1456 个 44.3%；
- 5) 组件安装完成 13781 块，累计完成 20735 块 33%；
- 6) 4 平方电缆组串完成 408 个，累计完成 396 个/15%；

2 下周施工进度安排

- 1) 立柱焊接计划完成 1.5 个区，累计完成 18 个区 100%；
- 2) 支架、组件安装计划完成 2 个区，累计完成 9 个区 50%；
- 3) 电缆沟开挖计划完成 3 个区，累计完成 3 个区 17%；
- 4) 接地焊接计划完成 3 个区，累计完成 3 个区 17%；
- 5) 4 平方线组串完成 3 个区，累计完成 6 个区 33%；
- 6) 逆变器、汇流箱计划完成 3 个区，累计完成 3 个区 28%；

3 需要协调解决的问题

- 1) 16 区通往寺庙电线、电线杆，通往村上道路，26#、27#、28#区域有电线杆尽快处理；
- 2) 36 区麦田，43#麦田有一排桩在围栏之外，坟墓（安阳村）32#麦田后岳村 37#麦田、树木，38 区树木（前岳村）40#树、坟墓，42#树、坟墓（安阳村）；

二 升压站史总

1 上周施工进度情况

- 1) 43 个箱变基础全部完成；
- 2) 中控楼装修工程基本完成；
- 3) 为墙砌筑完成 50%；

2 下周施工进度安排

- 1) 围墙砌筑全部完成；
- 2) 接地网焊接全部完成；
- 3) 屋面防水全部完成；
- 4) 完成户外场地整平；
- 5) 电力质检过程中提出的问题整改到位；

三 甘肃海霖胡总:

1 上周施工进度情况

- 1) 基础浇筑剩余 827 根, 累计完成 7768 根/81%;
- 2) 机械引孔剩余 254 个, 累计完成 8341 根/96%;
- 3) 支架安装剩余 1310 组, 累计完成 3407 组/72%;
- 4) 组件安装剩余 44636 块, 累计完成 49704 块/52%;
- 5) 立柱焊接剩余 2237 根, 累计完成 6358 根/75%;
- 6) 4 平方电缆敷设剩余 20 个区, 累计完成 5 个区/20%;

2 下周施工进度安排

- 1) 基础浇筑完成 827/100%;
- 2) 支架安装完成 560 组/100%;
- 3) 组件安装完成 25000 块/100%;
- 4) 接地沟开挖 5 个区/100%;
- 5) 光伏专业电缆敷设 10 个区 100%;
- 6) 机械引孔完成 254 个/100%;

四 监理单位

- 1、质检站检查过程中对各单位提出的问题本周五之前全部整改完成;
- 2、马上进行第二次质检升压站的消防砂箱尽快完成;
- 3、六号进行三标体系检查, 制作的五牌一图五号晚上挂到相应的位置;
- 4、现场施工人员必须按照规范佩戴安全帽、安全带, 临时用电必须规范无安全隐患;
- 5、所有就位的箱变必须挂有安全警示牌, 场区用电设备必须接地;
- 6、生活区域、宿舍打扫干净不允许有烟头垃圾, 场区杂物有序堆放;
- 7、项目部及生活区域不允许生明火并按规定摆放垃圾桶、灭火器;
- 8、场区接地焊接必须按照图纸设计, 焊接面必须达到, 如发现不规范的焊接, 即刻整改;
- 9、光伏场区的所有垃圾尽快清除, 堆放规定的堆放区;

五 建设单位:

- 1、室外电缆管和电缆井的材料尽快落实, 有争议的问题查看合同;
- 2、场区的管道土建和电气配合施工保证一次性完成, 保证材质达标;
- 3、组件到达现场 38.7MW 剩余的每天安排配送十车, 南瑞的屏柜周一发货到现场正泰箱变共 16 台, 12 台已经到达现场, 4 台正在路上, 明阳箱变共 27 台已发 4 台在路上, 明天计划发 8 到 10 台;
- 4、最近天气比较好升压站尽快做散水, 箱变基础未抹灰尽快落实;
- 5、做箱变环网接地时注意距离, 前期箱变基础预留洞口放的 PVC 管全部去掉;
- 6、箱变部分已经就位, 部分箱变浇筑面不平导致放置的箱变角悬空, 会后尽快整改;
- 7、所有预埋钢管口没有打磨, 尽快打磨处理防治损伤电缆;
- 8、光伏区安装组件的施工人員將组件倒扣在地面, 安装时注意防护;
- 9、中控楼近期做好屋面防水, 使用的材料必须送检;
- 10、控制室先铺好, 穿线时再打开;
- 11、室内灯具必须报验业主方同意后再进行安装;
- 12、消防设备及灭火器配置按照图纸标准尽快落实;
- 13、本月 6 号进行三标体系检查各单位做好五牌一图及场区卫生, 每个场区进口

必须有标示牌；

- 14、所有工序施工必须做好样板通知甲方、监理方验收同意后方可进行施工；
- 15、场区的视频监控基础及通讯柜基础由土建做，在施工前现确定好具体位置；
- 16、场区单芯电缆不允许使用普通钢管必须使用波纹管防治击穿；
- 17、场区接地沟要求 1.5m 现场发现部分接地沟未达到设计要求，如果后期接地阻值测试不合格的重新返工整改。
- 18、后期光伏区先由施工单位自检合格后再以书面申请形式让业主方和监理方检查每个区发现三处不合格的将重新整改。

监理项目部（章）：



主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部 浙江天和电力安装工程有限公司施工项目部		
抄送单位	焦作中晖光伏发电有限公司 50MW 农光互补光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部	发文时间	2016、12、1

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

焦作市马村区中晖 50MW 农光互补项目监理例会

第九次会议签到表

时间: 2016年12月3日

姓名	单位	职务	电话
李浩	中利腾辉		13772095019
李思远		13962387221
李东祥		13771907541
余林		17786437669
同振		15262528379
王志峰	中利	主任	
张剑峰	天和电力	新匠强电气	15067202689
高雪良	甘肃通霖		13906231637
吕学文	宜兰铜峰		
陈自峰	正源		1364611646
陈东	中利		1515169735
万俊彪	宜兰铜峰		13666157822
王书斌	中利		13962379046
高建	甘肃通霖		15051789192
胡超	甘肃通霖		13323372817
张明华	中利腾辉		18862192075
胡心泉	正源		18797902108