

# 会议纪要

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：JXMB8-012

|       |       |      |            |
|-------|-------|------|------------|
| 会议地点  | 现场会议室 | 会议时间 | 2016、12、24 |
| 会议主持人 | 胡小康   |      | 签到表附后      |

会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主要求。

会议内容：

## 一 宜兴铜峰钱总：

### 1 上周施工进度情况

- 1) 打桩基本完成；
- 2) 引孔基本完成；
- 3) 立柱焊接基本完成；
- 4) 支架安装计划完成 500 组，实际完成 0 组，累计完成 2760 组 84%；
- 5) 组件安装计划完成 15000 块，实际完成 0 块，累计完成 54518 块 59%；
- 6) 4 平方电缆组串计划完成 500，实际完成 550，累计完成 2760 个/84%；
- 7) 接地计划完成 4 个区，实际完成 4 个区，累计完成 14 个区/55%；
- 8) 箱变就位计划完成 4 台，实际完成 4 台，累计完成 18 台/100%；
- 9) 逆变器、汇流箱安装计划完成 150 台，实际完成 150 台，累计完成 150 台 27%；

### 2 下周施工进度安排

- 1) 立柱焊接剩余计划全部完成；
- 2) 支架安装计划完成 3 个区，累计完成 18 个区 100%；
- 3) 电缆沟开挖计划完成 5 个区，累计完成 16 个区 89%；
- 4) 接地焊接计划完成 5 个区，累计完成 14 个区 78%；
- 5) 4 平方线组串完成 3 个区，累计完成 18 个区 100%；
- 6) 逆变器、汇流箱计划完成 5 个区，累计完成 10 个区 55%；
- 7) 组件安装计划完成 3 个区，累计完成 18 个区 100%；
- 8) 高低压电缆敷设计划完成 4 个区，累计完成 4 个区 22%；

### 3 需要协调解决的问题

- 1) 跨区电线杆、坟墓尽快处理；
- 2) 缺支架材料，停工待料。尽快安排材料进场；

## 二 升压站史工

### 1 上周施工进度情况

- 1) 防火门安装完成；
- 2) 隔断安装完成 50%；
- 3) 门窗安装完成 90%；

### 2 下周施工进度安排

- 1) 箱变角钢及抹灰全部完成；
- 2) 箱变平台找平全部完成；
- 3) 防静电地板完成；
- 4) 门窗安装完成；

### 三 甘肃海霖胡总:

#### 1 上周施工进度情况

- 1) 基础浇筑累计完成 8341 根约 29MW;
- 2) 机械引孔累计完成 8341 根约 29MW;
- 3) 支架安装累计完成 4070 组约 24MW;
- 4) 组件安装累计完成 75350 块约 23.7MW;
- 5) 立柱焊接累计完成 8482 根约 29.5MW;
- 6) 4 平方电缆敷设累计完成 19 个区, 组件接地及串线完成 10 个区;
- 7) 接地网完成 14 个区, 25 台箱变全部就位;

#### 2 下周施工进度安排

- 1) 机械引孔计划完成 113 个 (麦地影响);
- 2) 支架安装计划完成 354 组 (缺材料);
- 3) 组件安装计划完成 10075 块 (螺母、弹垫缺少);
- 4) 接地沟开挖计划完成 2 个区, 累计完成 23 个区;
- 5) 光伏专业电缆敷设计划完成 2 个区, 累计完成 23 个区;
- 6) 桩基浇筑完成 113 个 (麦地影响);
- 7) 立柱焊接计划完成 113 个 (麦地影响);
- 8) 完成 1-9 区的逆变器、汇流箱安装;

### 四 升压站 (电气安装)

#### 1 上周施工进度情况

- 1) 二次电缆室内接线完成 70%;
- 2) 二次电缆布线完成;
- 3) 低压电缆施工及搭接完成;

#### 2 下周施工进度安排

- 1) 二次电缆接线全部完成;
- 2) 高压电缆穿线完成;
- 3) 35Kv 母线桥制作安装完成;

### 四 监理单位

- 1、场区严禁生火特殊情况使用, 用完之后安排人员必须及时灭掉;
- 2、箱变抹灰、接地、散水施工尽快安排;
- 3、有部分电缆沟塌方清土时注意保护电缆;
- 4、路边的高压电缆沟最近几天可以开挖抓紧时间进行, 裸土采取覆盖抑尘措施;
- 5、仍然发现场区存有剩余的支架材料, 本周必须安排人员全部回收保管;
- 6、冬季施工人员注意安全施工, 施工过程中必须正确佩戴安全帽;
- 7、升压站二次接线注意施工工艺;
- 8、发现部分电缆沟太浅不符合设计要求, 必须整改;
- 9、机电资料尽快提交;

五 建设单位:

- 1、箱变基础抹灰明天开始两天内完成;
- 2、中控楼台阶 1 月 15 号之前完成;
- 3、西区部分接地焊接搭接面积不够;
- 4、下周三通电后设备厂家到现场, 提前做好准备;
- 5、1 月 15 号必须并网, 所有场区的施工在 1 月 10 号全部完成;
- 6、高压电缆试验一月十号全部完成;
- 7、土建需要修补整改的两天时间内全部完成;
- 8、防静电地板现在开始安排施工;
- 9、升压站电气尽快把自己的设备、东西移走, 土建开始平整场地;
- 10、1 月 15 号之前外线必须架通线路, 具备并网条件;

监理项目部 (章):

|      |                                                                  |      |            |
|------|------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部<br>宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部<br>浙江天和电力安装工程有限公司施工项目部 |      |            |
| 抄送单位 | 焦作中晖光伏发电有限公司 50MW 农光互补光伏发电项目部                                    |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部                                              | 发文时间 | 2016、12、25 |

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



# 焦作市马村区中晖 50MW 农光互补项目监理例会

## 第十二次会议签到表

时间: 2016年 12月 24日

| 姓名  | 单位   | 职务  | 电话          |
|-----|------|-----|-------------|
| 李峰  | 中利   | 经理  | 13773095019 |
| 庄建国 | ..   |     | 13962387721 |
| 余林  | ..   |     | 17786437669 |
| 南国胜 | 线路施工 |     | 13939179792 |
| 王立坤 | 中利   |     |             |
| 张明付 | 中利   |     | 18862192075 |
| 范斌  | 中利   | 设计  | 15895612689 |
| 钱永春 | 宜兴铜峰 |     | 13626151281 |
| 薛天道 | 宜兴铜峰 |     | 13179666027 |
| 高智良 | 甘肃海霖 |     | 13906231637 |
| 高史  | 甘肃海霖 |     | 15051789192 |
| 张利峰 | 天和电力 | 升压站 | 15067202689 |
| 张军  | 中利   | 材料院 | 15151697351 |
| 周振飞 | 中利   |     | 15262528379 |
| 王体波 | 中利   | 材料  | 13962379046 |
| 胡超  | 甘肃海霖 |     | 13323372817 |
| 王孝金 | 正衡监理 |     | 13816172038 |
| 胡小泉 | ..   |     | 18797902108 |