

会议纪要

工程名称: 焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号: JXMB8-015

会议地点	现场会议室	会议时间	2017、1、14
会议主持人	陈付祥		签到表附后

会议主题: 各施工方施工进度、存在的问题及业主要求。

会议内容:

一 宜兴铜峰钱总:

1 上周施工进度情况

- 1) 打桩基本完成;
- 2) 引孔基本完成;
- 3) 立柱焊接基本完成;
- 4) 支架安装计划完成 500 组, 实际完成 10 组, 累计完成 3000 组 93%;
- 5) 组件安装计划完成 15000 块, 实际完成 0 块, 累计完成 59465 块 92%;
- 6) 4 平方电缆组串计划完成 500, 实际完成 30, 累计完成 3000 个/93%;
- 7) 接地计划完成 2 个区, 实际完成 1 个区, 累计完成 17 个区/94%;
- 8) 箱变就位计划完成 4 台, 实际完成 4 台, 累计完成 18 台/100%;
- 9) 逆变器、汇流箱安装计划完成 40 台, 实际完成 40 台, 累计完成 510 台 100%;

2 下周施工进度安排

- 1) 立柱焊接剩余计划全部完成;
- 2) 支架安装计划完成 1 个区, 累计完成 18 个区 100%;
- 3) 电缆沟开挖计划完成 1 个区, 累计完成 18 个区 100%;
- 4) 接地焊接计划完成 1 个区, 累计完成 18 个区 78%;
- 5) 4 平方线组串完成 2 个区, 累计完成 18 个区 100%;
- 6) 逆变器、汇流箱计划完成 0 个区, 累计完成 18 个区 100%;
- 7) 组件安装计划完成 2 个区, 累计完成 18 个区 100%;
- 8) 高低压电缆敷设计划完成 4 个区, 累计完成 18 个区 100%;

二 甘肃海霖胡总:

1 上周施工进度情况

- 1) 基础浇筑累计完成 8482 根 96%;
- 2) 机械引孔累计完成 8482 根 96%;
- 3) 支架安装累计完成 4363 组 90%;
- 4) 组件安装累计完成 89900 块 93%;
- 5) 立柱焊接累计完成 8520 根 92%;
- 6) 4 平方电缆敷设累计完成 24 个区, 组件接地及串线完成 21 个区;
- 7) 接地网完成 25 个区, 25 台箱变全部就位;
- 8) 35Kv 高压电缆敷设完成;

2 下周施工进度安排

- 1) 机械引孔计划完成 113 个;

- 2) 支架安装计划完成 354 组;
- 3) 组件安装计划完成 4660 块;
- 4) 接地沟开挖计划全部完成;
- 5) 光伏专业电缆敷设计划完成 1 个区, 累计完成 24 个区;
- 6) 桩基浇筑完成 113 个;
- 7) 立柱焊接计划完成 113 个;
- 8) 逆变器计划安装完成 173 台, 累计完成 420 台 100%、汇流箱计划安装完成 40 台, 累计完成 105 台 100%;

三 升压站(电气安装)

- 1 上周施工进度情况
 - 1) 110Kv 导线安装完成 100%;
 - 2) 防火封堵完成 100%
 - 3) 设备调试完成 90%;
 - 4) 35Kv 开关柜环网接地完成;
 - 5) 35KV 电缆头制作;
- 2 下周施工进度安排
 - 1) SVG 电缆头制作完成;
 - 2) 设备调试完成; ;
 - 3) 电缆挂牌完成;


四 监理单位

- 1、接近年底各单位抓紧时间把场区该完成的工作尽快完成, 监理部在本月 20 号下发工程暂停令;
- 2、光伏区 20 号之前必须将该完成的工作尽快完成;
- 3、光伏区围栏因自己施工人员损坏的尽快维修;
- 4、隐蔽工程必须停工之前全部完成;
- 5、场区隐蔽工程施工前必须报验;
- 6、箱变电缆敷设完成尽快完成洞口封堵以防雨水损坏电缆;
- 7、场区所有物料尽快回收自己保管;
- 8、春节期间场区、升压站安排好值班人员做好场区巡视做到防火防盗;
- 9、所有值班人员做好通讯录有事情及时汇报;

五 建设单位:

- 1、光伏区电缆接线停工之前必须完成, 做好接头的做好保护;
- 2、电缆沟停工前必须回填完成, 回填时必须盖砖否则后果自己承担;
- 3、各施工单位物料、废料回收在指定区域并配备灭火器;
- 4、场区值班人员必须 24h 巡查做到防火防盗;
- 5、升压站及场区所有设备安排统一检查锁好门, 如果设备损坏或部件丢失自己负责;
- 6、光伏区两家单位安排人员检查场区是否有支架、组件紧固不到位, 以防大风刮落;
- 7、在做好场区安全防护同时值班人员自己做到安全使用煤气, 电气设备、明火等;

监理项目部（章）：



主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部 浙江天和电力安装工程有限公司施工项目部		
抄送单位	焦作中晖光伏发电有限公司 50MW 农光互补光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部	发文时间	2017、1、15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

焦作市马村区中晖 50MW 农光互补项目监理例会

第十五次会议签到表

时间: 2017 年 1 月 14 日

姓名	单位	职务	电话
李东峰	中利腾晖	电气	1377067541
张时博	中利腾晖	电气	18862192085
范广斌	中利腾晖	设计	15895612689
周振江	中利腾晖	土建	15262528379
张振东	中利腾晖	物料	15151697351
陈付平	正德监理	总监代表	13646116461
吕学文	宜兴铜峰		18061552517
王志坤	中利	土建	
张剑锋	天和电力		
张书江	中利		13962379046
余彬	中利		17786437669
高健	甘肃海霖		15051709192
王孝金	正德监理		13816172038
高智良	海霖		13906231637