

# 工地例会 会议纪要

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: QZXM-JL-01

|       |                                          |      |                               |
|-------|------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 会议地点  | 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站 (自发自用、余电上网) 项目部 | 会议时间 | 2016 年 11 月 29 日<br>下午: 16:30 |
| 会议主持人 | 徐彪                                       |      |                               |

会议主题: 项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜

本次会议内容:

一、施工单位

张生:

上周施工情况:

- 1、10#厂房钢结构加固已经完成,防腐刷漆正在进行。
- 2、9#厂房钢结构加固正在进行,主要工作焊接。
- 3、3#厂房钢结构加固正在进行,主要工作为 T 型钢安装、焊接。
- 4、4#厂房 T 型钢拼装。
- 5、5#厂房 T 型钢拼装。

下周计划:

- 1、完成 10#厂房防腐刷漆。
- 2、完成 9#厂房钢结构加固。
- 3、完成 3#厂房钢结构加固。
- 4、4#厂房进行钢结构加固。
- 5、5#厂房进行钢结构加固。

需要协调问题: 部分图纸跟不上施工进度。

二、监理单位

徐彪:

(1) 安全

- 1、加强现场施工用电的管理,经安全大检查局部设备未做接地处理,部分电缆线破损严重,立即整改。
- 2、脚手架缺少剪刀撑,存在安全隐患;个别施工人员未佩戴安全帽。

(2) 质量

- 1、焊接焊缝打磨不平滑,焊瘤余高过大;个别地方发现凹陷、弧坑、焊缝尺寸不足等现象,坡口形式及尺寸个别地方不符合要求。

(3) 其他

- 1、要求施工单位内外业资料同步跟进完善。
- 2、施工单位应认真做好“三交底”施工前准备工作。
- 3、施工单位在施工过程中,要严格按照图纸施工。
- 4、输出外线施工单位即将施工,应提前申报相关资料。
- 5、施工单位及时报送原材构配件进场的有关资料至监理部。
- 6、要求施工单位加大管理力度,切实做好管理工作,提高生产效率。

李尚明:

1、现在的施工，资料要与施工进度同步进行。

2、要求施工方尽快报审线路图。

三、建设单位：

吴文刚：

1、进行任何工序之前都要报验，监理方面要控制好质量。

2、施工方人员方面证件要准备好，保证齐全。

3、安全检查要落实到人，并且在规定时间内要完成。

4、工作中遇到的问题要提到桌面上来，共同协商，一起解决好。

5、施工现场出现问题要尽快记录，尽快解决、尽快反馈处理结果。

|      |                |     |  |
|------|----------------|-----|--|
| 主送单位 | 青州鼎智电力科技有限公司   |     |  |
| 抄送单位 | 江苏省江建集团有限公司    |     |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 签发人 |  |



监理例会会议签到表

时间: 2016 年 1 月 27 日

[illegible]