

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-09

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（自发自用、余电上网）项目部	会议时间	2017 年 3 月 10 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、建设单位			
吴文刚：			
1、抓紧时间，尽快完成工期。			
2、支架优化问题，你单位要先协调我单位，不能私自优化。			
3、安全文明问题，巡视中发现现场施工人员喝酒后施工。			
4、每周周末要汇报本周计划和下周计划。			
二、监理单位			
徐总：			
1、土建开工，钢筋进场我们三方要见证取样送检。			
2、厂房屋面施工时现场要整齐，工具、衣服不要乱放。			
3、资料问题尽快报审。			
4、支架问题你施工单位尽快与业主协调。			
闫工：			
1、支架问题尽快协调业主修改完成。			
2、箱变基础旁边护栏尽快做好。			
三、施工单位			
贾德星：1、请业主提供具体蓝图。			
2、材料进场我方会尽快通知监理方、建设方我们三方进行见证。			
3、箱变基础基坑以挖掘好。			
4、3#汇流箱、逆变器支架制作已完成。			
5、支架修改问题请业主尽快反应，做出决定。			
6、资料问题我方会尽快报审。			
7、下周 4#厂房汇流箱逆变器支架制作完成。			

8、下周 5#厂房汇流箱逆变器支架制作完成。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



