

监理例会 会议纪要

工程名称：青州屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-20

会议地点	施工项目部	会议时间	2017 年 6 月 2 日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位			
尧王项目经理：贾德星			
1、尧王（自发自用、余电上网）项目，全额上网项目试验报告本周就可以出来。			
2、各种标识已做完。			
3、卫生以清理完毕，已具备并网条件。			
海岱光伏项目经理：封爱国			
1、试验报告下周一就可以出来。			
2、卫生按本周清理完毕。			
3、所有电气设备接线已完成。			
4、清洗系统下周一开始做，下周六完工。			
5、通讯柜按下周做完。			
6、监控正在联系单位做。			
龙马重工新厂项目经理：居其平			
1、3*25 电缆已敷设 3500 米，组件已安装了 3MWp。			
2、电缆桥架安装基本上完成了。			
3、箱变位置已定，明天开始施工。			
4、跳线完成了 1.5MWp 左右。			
5、厂方领导要求拆掉所有屋面防护网，影响厂貌，希望业主和			

监理部给予解决。

6、厂方要求把原厂房生锈的地方刷一层防腐漆，不然就停止施工。

7、不能到处都加工钢件，厂方给出了一个固定的加工区，以规范施工。

8、组件放在路面上，要求马上搬离，并要求清扫所有厂区路面。

9、对于以上厂方要求所发生的费用谁来承担。

10、业主回复：以上所产生的费用，已工作联系单的形式上报建设公司。

8、厂方要求不准穿半袖，短裤，如有发现罚款 5000 元人民币。

龙马重工老厂项目经理：王宝兵

1、等待防水施工完在施工。

2、箱变位置正在确定。

外线施工经理：吴经理

1、（自发自用余电上网）项目和海带光伏项目开关站里光伏区监控主机已预留出来，随时可以安装。

2、甲供材料互感器什么时候到场，设备是否检测。

3、上网主线要有分控器，检测待定。

4、初步验收定在 6 月 10 日。

5、资料报验下周二报。

二、监理单位

电气监理工程师：闫林堂

根据业主加快 6.30 各项目并网和对安全质量管控要求。我监理部迅速做出积极的工作调整，加大管控力度。调整方法如下：

1、对尧王自发自用余额上网和全额上网以及海岱光伏等三个即将并网项目，要求以资料完善为主。特别是外线施工单位的资料要尽快完成报送我监理部，千万不能因为外线资料问题拖了这三个项目的后腿。

2、对龙马新厂、老厂、富翔塑业等加强安全上、原材原料质量和生产工艺质量上的强度。对不符合图纸要求的原材料坚决禁止进场使用，对进场原材料不报验，无合格证质量证明书的材料视为外标材料，我方、甲方代表和负责人进行退场处理，因此耽误的工期各施工单位自行负责。

3、我方将加强巡视工作和旁站工作，并进行工作方式的调整。对生产中不按规章操作、对安全隐患拒不整改的我们将要求停止该项目的工作，直到整改完成没有隐患为止。

三、建设单位

青州项目总负责人：程强

1、不能因为只顾抢 6.30 并网，施工就忽略了施工安全，对施工中严重违背安全操作规程，高空作业不佩戴安全带、安全帽的和厂区吸烟的将严格处罚。

2、对甲方和监理方在施工现场抽样检查出的无合格证、检测试验报告的要及时清理出场。对焊接工艺达不到图纸设计要求的，要求整改后继续施工。

3、在保质量、安全的同时，控制好施工进度，6.30 一定要把尧王，海岱的三个项目并网。

钢结构加固技术工程师：黄工

1、焊缝不符合要求，质量有问题。

2、焊接没按图纸施工。

3、管子头夹角焊缝太少。

4、没打磨防腐漆面就直接焊接，不符合图纸要求。

主送单位	正信光电科技股份有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	

