

# 监理例会 会议纪要

业主

工程名称：青州屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-19

会议地点	施工项目部	会议时间	2017年5月26日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容： 一、施工单位			
尧王项目经理：贾德星			
1、自发自用余电上网已全部完成，等待高压电缆头的制作与安装打压。			
2、全额上网部分，电缆低压部分已全部结束完成，高压部分等待电力局工作人员的到位情况。业主方给示的是五天之内也就是6月2日前完成。			
3、接地网焊接部分，现九号厂房已完成了一半以上，5月30日前完成。开始做10#厂房接地。			
4、清洗系统已完成80%，月末完成全部。			
5、电缆标识6月18日前完成。			
6、汇流箱、逆变器、箱变等封堵5月30日完成。			
7、卫生清理工作5月30日完成。			
海岱光伏项目经理：封爱国			
1、低压电缆敷设和电缆头制作都以完成，就等供电局工作人员就位，业主回应五天之内到，就是本月31日前完成。			
2、汇流箱、逆变器、箱变、通讯柜等的封堵以开始施工，计划下月19日前完成。			
3、A、C厂房下雨漏水问题是原厂房遗留问题，不是因为光伏施工造成的，施工单位施工前没有作好详细的现查，因此造成合同上也没有特意强调这一部分实际上存在的问题。后要求施工单位与厂			

方进一步协调，业主方会积极参与协调。

- 4、清洗系统正备材料，三天后开始动工。
- 5、监控系统组件没到货，业主回复三天后，也就是5月30日以后到。
- 6、汇流箱、逆变器、箱变、通讯柜的标示牌本月30日前完成。
- 7、电缆埋地走向标识柜本月30日整改完成，并全部完成立柜一项。
- 8、砖、沙的检验报告、合格证尽快上报。

**龙马重工新厂项目经理：居其平**

- 1、今天厂房又停止进厂，施工也停止了，现正在协调此事。
- 2、1号厂房光伏组件已安装完，开始安装汇流箱、逆变器支架，和部分汇流箱、逆变器。
- 3、大厂房的夹具都以安装完，组件已安装了60%，五天后完成全部（工作正常情况）。
- 4、电缆桥架备货已全部铺备到位，有的厂房已安装一部分，五天后（工作正常情况下）全部完成。
- 5、托盘、纸片的问题请业主给予协调解决一下，已经开始妨碍施工了。
- 6、加固的困难就是厂方，在白天正常工作其间不给予方便的施工，晚上如要施工就要付给厂方加班费用，等待协调。
- 7、高空作业安全防护工作已做好，请监理检查监督。

**龙马重工老厂项目经理：王宝兵**

- 1、已停工数日业主方与厂方多次协调尚未解决。
- 2、防水、屋面盖板都没有工作面，现已停工。
- 3、龙马老厂施工等待中。

**富强塑业经理：董经理**

- 1、防水部分：慢的原因是一开始到另一个没有加固的厂房施工了，做完防水也不能做光伏区整体进行施工。所以又换到了B号厂

房做防水，所以慢了点，保证五天内完成（5月31日）。

- 2、A 厂房 6 月 15 日前完成。
- 3、防护网明天做。
- 4、爬梯明天和加固方协商一起施工。
- 5、加固部分：图纸会审部分等待解决的问题，设计院还未回复。
- 6、B 厂房加固预计划 6 月 16 日完成。
- 7、箱变基础本月 30 号完成，业主箱变随时可到，逆变器本月 29 号到货。
- 8、光伏区会尽快排板。
- 9、安全问题明天加强了高空作业这部分。
- 10、施工计划、人员资质报备等有关资料五天内，5 月 31 日内上报。

外线施工经理：吴经理

- 1、箱柜基础已完成了五个，还有老龙马厂没有完成，因厂方的问题。
- 2、海岱试验报告 6 月 13 日做完，6 月 2 日线接完。
- 3、6 月 7 日开始高压试验。
- 4、尧王项目不用增容，10kv 直接入网。
- 5、6 月 12 日申请潍坊供电局来人。
- 6、6 月 12 日打火。
- 7、6 月 16 日海岱并网。

## 二、监理单位

电气监理工程师：闫林堂

- 1、尧王箱变回填没有报验，以后要注意。
- 2、汇流箱、逆变器、箱变封堵一定认真，对没有封堵好的要重新补堵一次。。
- 3、高空作业部分施工人员一定要做相应的安全防护，对不听劝告的施工单位和个人，监理部将停止他的施工项目，并让其离开施工厂区。

4、外线、富翔项目的进度计划，人员资质等内业资料尽快上报，五天之内必须完整的资料报上来。

5、新龙马的汇流箱、逆变器、夹具的拉拔试验数据，抓紧整理出来报监理部查验。

6、海岱项目的开口电压数据要尽快做出开上报监理部查验。

7、电缆埋地标识要规范统一，对发现不规范的地方要尽快整改。

8、对接地网入地要认真测量电阻，图纸要求  $4\Omega$ 。

9、尧王自发自用余电上网项目、全额上网项目、海岱项目等的卫生要及时地清理，本月 30 号之前完成，屋面地面的施工作业面必须清理完成。

10、各施工单位要按自己定下的完工日期和节点，抓紧时间提前完成。

### 三、建设单位

正信业主青州各项目总负责人：程强

1、龙马新厂 6 月 28 日送电，施工人员加班加时尽快完成开关柜站部分。

2、供电合同并网后再定。

3、富翔塑业开关柜本月 29 日到货。

4、尧王项目不用增容，10KV 直接上网。

5、龙马老厂开关站可以做，以协调好，明天尽快施工，三天完成。

6、尧王、海岱项目高压电缆头尽快做。

7、低压试验报告 6 月 3 号前一定作好。

8、防水施工要尽快做，人员太少，要多加入，加班加时，保证不影响光伏区正常施工。

9、海岱天沟问题先于厂方协调。

10、时间紧任务重，监理要多辛苦些，认真监督好安全质量问题。

主送单位	正信光电科技股份有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	 徐彪