

工地例会 会议纪要

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: QZXN-JL-02

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站 (自发自用、余电上网) 项目部	会议时间	2016 年 12 月 9 日 下午: 16:30
会议主持人	徐彪		

会议主题: 项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜

上次会议问题落实情况:

吴文刚: 图纸建设单位正在催设计院。

徐冬冬: 1、安全问题已经落实到位。

2、质量上正在整改。

3、资料施工单位正在跟进。

本次会议内容:

一、施工单位:

徐冬冬:

上周施工情况:

1、9#厂房钢结构加固已经完成。

2、3#厂房钢结构加固已经完成。

3、4#厂房钢结构加固正在进行, 主要工作为 T 型钢安装、焊接。

4、5#厂房钢结构加固正在进行, 主要工作为 T 型钢安装、焊接。

5、对已加固完成的 10#、9#、3#厂房报审检验。

下周计划:

1、完成 4#厂房钢结构加固。

2、完成 5#厂房钢结构加固。

3、8#厂房进行钢结构加固, 按下周结束完成一半。

4、做好对光伏板安装的防护措施。

5、夹具 15 号到场, 开始进行安装太阳组件。

6、安装 6MWp 组件, 7 天安装完成 3MWp。

需要协调问题:

部分图纸跟不上施工进度。

二、监理单位:

徐彪:

安全

1、“安全生产、人人有责”, 监理人员发现现场存在不安全因素或安全事故隐患时, 施工单位应立即整改, 不整改的不准继续施工。

2、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽, 2m 以上高出作业时必须系安全带。

3、临近佳节了，职工思想较为浮躁，安全意识淡薄。要求施工单位加大现场管理力度，进一步提高安全防护意识。

4、4#、5#、8#厂房施工条件特殊，特别注意通风与照明，气瓶间距，明火与气瓶间的距离，要严格按规范要求实施。临时用电严格按专项方案实施。

5、近期工作重点之一：安全防护与实施。

质量

1、发现板材焊接局部有焊痕打磨不平滑，漏磨现象。

2、焊接焊缝有夹渣，咬边、气孔、局部出现没焊透现象或焊瘤过大。

3、局部除锈不彻底，防腐漆涂刷不均匀等。

4、个别加固钢板长度不足。

5、15日夹具进场前，必须做好施工现场安全防护工作。

三、建设单位：

吴文刚：

1、进行任何工序之前都要报验，监理方面要控制好质量。

2、安全无小事，工程上不要存在安全隐患。

3、施工现场出现问题要尽快记录，尽快解决、尽快反馈处理结果。

4、做好对光伏板安装的防护措施。

5、加快施工进度，按规定的时间完成。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	



会议签到表

[illegible]