

工地例会 会议纪要

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: QZXM-JL-05

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站(自发自用、余电上网)项目部	会议时间	2017 年 1 月 9 日 下午: 16:30
会议主持人	徐彪		
会议主题: 质量、进度、安全相关事宜			
上次会议问题落实情况: 吴文刚: 图纸正在跟进 徐冬冬: 1、由于图纸问题施工跟不上进度。 2、安全方面已经加大了管理力度。			
本次会议内容: 一、施工单位: 徐冬冬: 上周施工情况: 1、钢结构加固已经完成。 2、3#、4#厂房光伏组件夹具、光伏组件安装施工已经完成。 3、5#、8#厂房光伏组件夹具、光伏组件安装完成一半。 下周计划: 1、5#、8#厂房光伏组件夹具、光伏组件安装完成。 3、9#、10#厂房光伏组件夹具、光伏组件安装完成。 需要协调问题: 1、请建设单位尽快提供电气图。 2、9#、10#厂房有排布图, 其余厂房还没有排布图, 请建设单位尽快提供。 二、监理单位: 徐彪: (1) 安全 1、现要求你单位加大现场管理力度, 进一步提高质量安全生产意识。尤其是临近佳节, 职工思想较为浮躁, 安全意识淡薄。 2、在巡视过程中发现有个别高空作业人员不佩戴安全带现象。 (2) 质量 1、光伏组件上乱放东西, 这样容易造成隐裂。 2、光伏组件上有划痕, 贵方让施工人员注意一下。 (3) 其他			

- 1、要求施工单位内外业资料同步跟进完善。
- 2、贵方及时对施工人员进行安全、质量技术交底。
- 4、施工单位及时报送原材构配件进场的有关资料至监理部。
- 5、要求施工单位加大管理力度，切实做好管理工作，提高生产效率。

三、建设单位：

吴文刚：

- 1、安全检查要落实到人，并且在规定时间内要完成。
- 2、工作中遇到的问题要提到桌面上来，共同协商，一起解决好。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司	
抄送单位	江苏省江建集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人 

