

工地例会 会议纪要

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: QZXM-JL-08

会议地点	青州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站（自发自用，余电上网）项目部	会议时间	2017年3月1日 下午：10:30
会议主持人	徐彪		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、建设单位			
吴文刚：			
1、人员尽快配齐。			
2、施工材料进场、必须先报审查验。			
3、在场所有施工管理人员离场必须先请假，批准后在离场。			
4、加固资料尽快完善，不要让资料问题影响并网。			
二、监理单位			
徐总：			
1、安全警示牌没做，屋顶临边防护网尽快完善。			
2、电气施工计划书尽快修改完善。			
3、监理通知单回复问题，尽快整改回复。			
4、材料进场要报审。			
5、人员尽快配齐，给我监理方尽快提供一份通讯录。			
6、材料进场必须三方见证，做好开箱检验。			
三、施工单位			
贾德星：1、人员会尽快配齐。			
2、材料进场我方会尽快通知监理方、建设方我们三方进行见证。			
3、安全警示牌，临边防护我们立即整改。			
4、我们现在最大的问题就是资金，请建设方催催你们商务部。			
5、支架修改问题请尽快反应，做出决定。			
6、设计交底问题请业主方尽快给出回复。			

7、接地线过密。(还要再议)

8、路宽 12 米才能做顶管。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



