

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXN-JL-11

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（自发自用、余电上网）项目部	会议时间	2017 年 3 月 24 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位			
上周工作情况			
贾德星：1、4#、5#厂房桥架安装完成。			
2、8#厂房组件跳线完成，逆变器支架安装完成。			
3、1-6 号箱变基础砌墙完成。			
下周计划			
1、3#、4#、5#、8#汇流箱支架重新制作安装完成。			
2、4#、5#、8#厂房垂直桥架安装完成。			
3、5#、8#组件到逆变器电缆铺设完成。			
4、1-6 号箱变基础按月底完成。			
其他			
1、汇流箱到场与现场制作完成的桥架不符，希望业主给我方提供证明，我方要上报公司。			
2、电缆线路要尽快定位准备施工。			
3、屋面接地要尽快跟上。			
4、外线施工希望业主尽快协调你单位尽快进场。			
二、监理单位			
徐彪：			
1、通知单要及时回复，内外业资料同时进行。			
2、安全文明施工问题，加大安全管理制度。			
3、工具归纳问题，工具乱放，没有一个固定的归纳点。			
4、顶管施工时，和业主协调好，一定要避免原厂房地下电缆水管。			

闫林堂：

- 1、高空作业施工一定要佩戴安全带。
- 2、箱变基础做好围栏。
- 3、电缆放线要注意，不允许后置缆线。

三、建设单位

吴文刚：

- 1、监理这边提出的问题尽快完善。
- 2、箱变4月1日到场，基础尽快完成。
- 3、整改问题尽快完成。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐虎



