

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-17

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（自发自用、余电上网）项目部	会议时间	2017 年 5 月 5 日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位			
徐冬冬：			
本周施工情况			
1、10#厂房组件安装完成了 80%。			
2、9#厂房组件安装已经全部完成。			
3、3#厂房所有施工已完成。			
4、4#厂房屋面施工已经完成了 80%，下周全部完成。			
5、箱式变压器电缆接头已经完成了 5 个。			
6、9#、10#厂房汇流箱逆变器支架制作已完成。			
下周施工计划			
1、9#厂房汇流箱逆变器支架安装完成。			
2、10#厂房汇流箱逆变器支架安装完成 50%。			
3、8#厂房 1*4 电缆跳线完成。			
4、4#、5#厂房组件接地线连接完成。			
安全：			
1、各厂房临边防护已做。			
2、吊车工作面设有警示标语。			
二、监理单位			
专业监理工程师闫林堂：			
1、组件安装的拉拔试验数据，现场人员签字单尽快报审。			

- 2、组件安装技术交底尽快报审。
- 3、上周整改联系单尽快整改完善，下周我方要进行检查。
- 4、各厂房爬梯处应设有有电警示标语。
- 5、给所有的逆变器、汇流箱、箱变尽快编上号。
- 6、电缆标牌标注不完整。
- 7、组串开口电压数据数据尽快报审。
- 8、对以上问题下周将继续跟踪检查。

三 建设单位

项目经理吴文刚：

- 1、尽快把资料完善。
- 2、周报要详细，认真对待，不要敷衍了是。
- 3、监理发现的问题尽快整改。
- 4、车棚尽快施工。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



