

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXN-JL-12

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（自发自用、余电上网）项目部	会议时间	2017 年 3 月 31 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		

会议主题：质量安全相关事宜

本次会议内容：

一、施工单位

贾德星：

本周施工情况

- 1、3#、4#、5#、8#厂房汇流箱支架拆除完成。
- 2、3#、4#、5#、8#厂房汇流箱支架制作完成。
- 3、3#、4#、5#、8#厂房垂直桥架安装完成。
- 4、4#厂房组串测电压完成。
- 5、1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变基础施工完成。

下周施工计划

- 1、3#、4#、5#、8#汇流箱支架和汇流箱安装完成。
- 2、3#、4#厂房逆变器汇流箱电缆串接。
- 3、1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变安装完成。

二、监理单位

徐总：

- 1、对现场模板、钢筋、水泥、沙子、砖头、工程土等进行清理，整齐安放。
- 2、要求把箱变基础作业区用安全网设置围护。
- 3、安全文明方面，浇筑时混凝土肆意乱倒，造成二次污染。
- 4、进度要求严格按进度计划推进。全额上网项目可准备施工。
- 5、把施工用的机械设备移到一处，确保现场整洁。
- 6、材料送检尽快送检。
- 4、现场如有优化问题，提前与业主协调。

三 建设单位

吴文刚：

- 1、箱变基础施工加快进度，箱变基础还要留一段时间氧化。
- 2、防水接头下周一进场。
- 3、施工单位尽快加派人手，加快施工进度。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



