

工地例会 会议纪要

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: QZXM-JL-15

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站 (自发自用、余电上网) 项目部	会议时间	2017 年 4 月 21 日 下午: 16:30
会议主持人	闫林堂		

会议主题: 质量安全相关事宜

上次会议落实情况:

- 1、上周提到的安全防护网问题未整改。
 - 2、施工单位现场管理人员缺少未落实到位。
- 已要求施工单位立即落实到位, 其他问题以落实到位。

本次会议内容:

一、施工单位

项目经理徐冬冬:

本周施工情况

- 1、3#、4#、5#、8#厂房电缆、RS485 通讯电缆敷设完成。
- 2、3#厂房组件接地进行中。
- 3、4#、5#厂房接地扁钢焊接进行中。
- 4、全额上网箱变基础土建建设基本完成。

下周施工计划

- 1、3#厂房屋面接地焊接、组件与组件接地连接、逆变器接地连接、汇流箱接地连接、厂房接地焊接完成。
- 2、4#厂房屋面接地焊接、组件与组件接地连接、逆变器接地连接、汇流箱接地连接、厂房接地焊接完成。
- 3、3#、4#、5#、8#厂房 3*150mm² 电缆进箱变。
- 4、9#、10#厂房组件安装完成。

其他问题:

- 1、请业主尽快提供车棚的基础图纸。
- 2、外线施工请业主尽快协调进场施工。

二、监理单位

专业监理工程师闫林堂:

安全问题我再次重点强调一下，近期发生的安全事故很多，我阐述几件比较严重一点的案例，希望大家引以为戒，提高安全管理。

1、第一起是中盛光电在山东金光项目上，2名工人在彩钢瓦屋顶掉下，生命保住了，但是人瘫痪了。

2、第二起是乐叶景县 7MW 分布式项目，4月17日一名做拉拔试验力测试的工作人员不小心从屋顶掉下，送医院抢救无效死亡。

通过这两起事件，为我们敲响警钟，“生产重要，但安全不能忘”，人命关天，安全为先。无论何时何地安全不能忘，抓好安全是我们尧王项目的头等大事。

质量问题

1、4#、5#区域接地扁钢到箱变焊接处未做防腐处理，有生锈现象，现要求你单位要做好防腐。

2、5#电缆桥架连接接地线坏掉，要求尽快整改并对所有接地线进行检查。

3、1#箱变电缆桥架接地螺丝松动，要求立即整改。

4、大号电缆敷设要放滑轮，或多人排开，特别是入屋顶处和折点处更要放滑轮，不能强拉硬拽。

其他:

1、要把开口电压测试验收表格上报。

2、把施工安装各型号电缆的数量报上来。

3、尽快把全额上网主件安装夹具的拉拔试验数据资料做出。

4、个别配电箱未设有接地，要求立即整改。

5、近期大量施工人员进场，做好安全交底，屋顶临边防护做好。

6、对以上问题下周将继续跟踪检查。

三 建设单位

项目经理吴文刚:

1、监理提出的问题尽快整改完善。

2、组件安装时要轻拿轻放，防止隐裂。

3、内外业资料同步。

4、工作汇报写的详细一点，不要敷衍。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司	
抄送单位	江苏省江建集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人



